

GESTIONE CASE PER LAVORATORI
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----==00000==-----

LAVORI di costruzione di Case per Lavoratori in BRIN-
DISI - Quartiere S.Elia - Palazzina n.2 per n.60 al-
loggi - Legge 14.2.1963, N.60 - P.I. n.1211 - C/2813/BR

IMPRESA: Luigi SARDELLA e Figli S.r.l. - Fasano -

IMPORTO a base d'asta L. 454.475.838.=

" al netto del ribasso d'asta

del 2,62% " 442.568.571.=

" netto 1^a perizia suppletiva " 6.660.792.=

" " 2^a perizia suppletiva " 2.609.784.=

-----==-----

VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosettantatre il giorno dician-
nove del mese di aprile nel cantiere dei lavori sud-
detti.=

Il sottoscritto Dott.Ing.Antonio LONGO, Direttore
dei Lavori, unitamente al Sig.Francesco SARDELLA, rap-
presentante dell'Impresa:

VISTO il verbale di consegna del 15.11.1971;

VISTO il contratto n.5425 del 2.12.1971 reg. a Brin-
disi il 6.12.1971 al n.2369 Mod.I;

VISTO il verbale di sospensione del 29.9.1972;

VISTO la perizia per lavori di completamento del
26.9.1972 dell'importo netto di L.6.660.792;

VISTO il verbale di sospensione n.1 del 29/4/1972;

VISTO la delibera n.366 dell'8/10/1972 del Consiglio
di Amministrazione per la Gestione Speciale GESCAL, che
approva la suddetta perizia per l'importo anzidetto;

VISTO l'atto aggiuntivo n.5578 del 7.11.1972 di net-
te L.6.660.792, reg. a Brindisi il 9/11/1972 al n.2318
Mod.I;

VISTO il verbale di sospensione n.2 del 2.12.1972;

VISTO la perizia suppletiva del 12.12.1972 per la-
vori di completamento attrezzatura area dell'importo
netto di L.2.609.784;

VISTO la delibera del Consiglio Integrato GESCAL di
questo IACP n.374 del 14.4.1973 che approva la pre-
detta perizia per l'importo anzidetto;

VISTO il verbale di ripresa del 16/4/1973 che fissa-
va l' ultimazione definitiva dei lavori per il 30 apri-
le 1973;

ha proceduto in contraddittorio con il rappresentante
dell'Impresa, ad un sopralluogo e visita dei lavori
onde constatare la loro avvenuta ultimazione in data
odierna e quindi in tempo utile.=

Del che si è redatto il presente verbale, che, previa
lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.=

p.L'IMPRESA

L'Amministratore Unico


(Francesco SARDELLA)



Visto:

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott.Ing. Antonio LONGO)



IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele FISCHETTO)

