

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----oo000oo-----

Lavori di Costruzione di Case Popolari in OSTUNI -

(Br) - Contrada Marangi-Legorgole - Lotto 26° -

Esercizio 1968 - D.L. 28/3/1968 e Legge 22/10/1971

n.865 -

IMPRESA: Dott.Ing.Olindo ANGELINI - Fasano (Br) -

IMPORTO a base d'asta.....£. 69950.000.=

" comprendivo dell'aumento

d'asta del 149,77% e di-

minuito della fidejussio

ne dello 0,20%.....£.174364.687.=

=====

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N°3

l'anno millenovecentosettantotto il giorno sei del

me~~s~~e di Febbraio nel cantiere dei lavori suddetti;

Il sottoscritto Dott.Ing.Antonio LOMFO, Direttore

dei Lavori, unitamente all'Impresa Dott.Ing.'Olindo

ANGELINI:

VISTO il contratto n.5718 del 20/9/1976 registrato

a Brindisi il 22/9/1976 al N.3792 Mod.1;

VISTO il verbale di consegna del 20/5/1976;

VISTO il verbale di sospensione del 25/5/1977;

VISTO il verbale di ripresa del 9/6/1977;

- VISTO il verbale di sospensione del 2/12/1977;

CONSIDERATO che a causa del perdurare delle cattive condizioni atmosferiche ed in particolare le notevoli escursioni termiche che si verificano durante le ore notturne, al fine di evitare la cattiva esecuzione degli intonaci, ed in particolare quelli plastici;

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ritenendo che allo stato attuale i lavori non possono proseguire a ritmo normale, ha sospeso i lavori medesimi che saranno ripresi non appena le condizioni atmosferiche miglioreranno.

L'Impresa ha dichiarato di non aver nulla da osservare in merito alla sospensione dei lavori, che si intendono sospesi alla data odierna, rimanendo ancora disponibili giorni 152 (centocinquanta due).

Del che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Olinco ANGELINI)

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

Visto:

IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaella FISCINETTO)