

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA

PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI: Completamento Case per Lavoratori al Quartiere S. Elia in Brindisi - Lotto B - alloggi n°62 vani convenzionali n°378 - Legge 14/2/1963 n° 60 e successive modificazioni ed integrazioni.

IMPRESA: IMMOBILIARE SCIPIONE CAPECE + N A P O L I.

CONTRATTO: in data 15/2/1977 n°5731 di repertorio registrato a Brindisi il 2/3/1977 al n°868 mod.3.

IMPORTO: al netto del ribasso del 4,66% f.790.523.460.

%%%%%%%%%

VERBALE DI SOSPENSIONE N°2.

L'anno millenovecentosettantotto il giorno sedici del mese di febbraio in Brindisi PREMESSO: che con verbale di consegna sotto riserva di legge in data 18/1/1977 venivano consegnati i lavori; =====
- che con verbale di sospensione n°1 in data 19/1/77 venivano sospesi i lavori per l'impraticabilità del cantiere dovuta all'ingombro dell'attrezzatura della impresa Pampo Vittorio; =====
- che con verbale di ripresa n°1 in data 23/5/77 furono ripresi i lavori; CONSIDERATO che le persistenti avverse condizioni atmosferiche non permettono la buona esecuzione dei lavori sia interni che esterni;

16/2/78

Visto la richiesta dell'Impresa trasmessa con Raccogli-
mandata in data 20/2/1977 indirizzata anche per co-
noscenza all'Istituto per le Case Popolari di Brin-
disi, =====

Il sottoscritto Direttore dei Lavori alla presenza
dell'Impresa IMMOBILIARE SCIPIONE CAPECE rappresen-
tata dal l'Amm.re Unico Sebastiano Marulli d'Ascoli
dispone di sospendere a decorrere da oggi, per le
causali suesprese, i lavori indicati in epigrafe
e di ciò si redige il presente verbale facendo pre-
sente che rimangono ancora giorni 129 consecutivi.

L'Impresa
IMMOBILIARE SCIPIONE CAPECE

S.p.A.

Il Direttore dei Lavori

(Dott. Ing. Pier Francesco Pinto)

VISTO

IL DIRETTORE TECNICO
(Dott. Ing. Antonio Longo)

IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele Fischeo)

