

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione di Abitazioni per Lavorato-
ri Agricoli Dipendenti in CAROVIGNO - Strada Comuna-
le Specchia - Legge 30/12/1960 N° 1676 - Es.1965 -
IMPRESA : Pietro PUTIGNANO = NOCI = (Bari)

Importo a base d'asta ;;;;..... £. 117.988.076.=

Importo netto del ribasso 4,48% .. £. 112.702.210.=

Importo netto aggiuntivo £. 19.313.035.=

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantasette il giorno set-
te del mese di febbraio nel Cantiere dei lavori sud-
detti.~

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Diretto-
re dei Lavori, unitamente all'Impresa Pietro PUTIGNA-
NO;

VISTO il contratto n° 4643 del 29/9/1965 registrato
a Brindisi il 6/10/1965 al N° 1897 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 9/10/1965;

VISTO il verbale di sospensione in data 11/11/1966;

CONSIDERATO la necessità di non procrastinare ulte-
riormente i lavori, ha convenuto, che si possano ri-
prendere solo per la parte non interessata dagli al

lacciamenti.=

L'Impresa dichiara di non avere nulla da osservare in merito alla ripresa dei lavori, che si intende avvenuta in data odierna e poichè rimanevano disponibili ^{utile} giorni 7, il termine per l'ultimazione dei lavori viene a scadere il giorno 13 febbraio 1967.=

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.=

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Pietro PUTIGNANO) (Dott.Ing. Giovanni ROMA)

Pietro Putignano

VISTO:

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com/te U.G. VALLARINO) ...

