

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione di Case Popolari in BRINDISI -

S. Elia Est - LOTTO C-D - alloggi n.54 - vani conven-
zionali n. 332. =

Legge 16/10/1975, N.492 - Art.4 - 3° comma - P.I. Nu-
mero 001/47/1. =

IMPRESA: Tommaso SARDELLA - Fasano -

IMPORTO: a base d'asta L. 783.520.000. =

" al netto del ribasso di
asta del 15,17% " 743.012.016. =

CONTRATTO in data 14/6/1977, n.5756 di repertorio,
registrato a Brindisi il 22/6/1977 al nume-
ro 2508, Mod.I. =

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N.1

L'anno millenovecentosettantasette, il giorno ven-
ticinque del mese di luglio in BRINDISI. =

Il sottoscritto Dott.Ing:Antonio LONGO, nella sua
qualità di Direttore dei Lavori, unitamente al Sig.

Tommaso SARDELLA, titolare dell'Impresa:

VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 21
luglio 1977 che fissava l'ultimazione degli stessi
per il 15/7/1978;

CONSIDERATO che, allo stato attuale, si rende necessaria la deviazione delle linee di alta tensione ENEL;

CONSTATATO il pericolo delle linee di alta tensione, ne dispone la sospensione dalla data odierna fino all'avvenuta eliminazione dei predetti impedimenti. =

L'Impresa dichiara di non avere nulla da osservare in merito alla sospensione restando disponibili per l'esecuzione dei lavori giorni 356 (trecentocinquantesi) naturali e consecutivi. =

Del che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto dalle parti. =

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Tommaso GARDELLA) (Dott. Ing. Antonio LONGO)

visto:

IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele FISCHETTO)

IL VICE PRESIDENTE

(Cav. Cosimo Guadagni)

