

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----oo0oo-----

Lavori di costruzione di abitazioni per lavoratori

Agricoli Dipendenti in Ceglie Messapico - Legge 30

Dicembre 1960, n.1676 - Esercizi 1967 e 1968 -

IMPRESA: Geom.Giovannino SCHIAVONE -Pezze di Greco-

IMPORTO a base d'asta L. 108.600.000.=

" al netto del ribasso 8,15%" 99.749.100.=

CONTRATTO n.5214 del 7.11.1968 registrato a Brindisi

1'8.11.1968 al n.2041 Mod.I.=

VERBALE DI ULTIMAZIONE

L'anno millenovecentosettantadue il giorno ventidue
del mese di maggio in Ceglie Messapico si sono trova-
ti:

- L'Ing.Giovanni ROMA - Direttore dei Lavori;
- Il Geom.Giovannino SCHIAVONE - Titolare dell'Impresa.

VISTO il verbale di consegna in data 29.11.1968;

VISTO il verbale di sospensione n.1 del 9.12.1968;

VISTO il verbale di ripresa del 18.3.1969, N.1;

VISTO il verbale di proroga del 18.3.1970

VISTO il verbale di sospensione n.2 del 22.5.1970

VISTO il verbale di ripresa n.2 del 3.6.1970;

VISTO il verbale di sospensione n.3 del 3.8.1971;

VISTO il verbale di ripresa in data 15.5.1972 che fissava l'ultimazione definitiva dei lavori per il giorno 22.5.1972;=

Nel corso della visita, l'Impresa ha chiesto di soprassedere alla posa in opera dei pannelli di tomagno ai parapetti dei balconi, degli apparecchi igienici e dei vetri ai finestrini dei depositi attrezzi, in considerazione che parte degli alloggi risultano occupati abusivamente e che, malgrado la guardiania, si teme che anche i restanti alloggi subiscano la stessa sorte.=

L'Impresa dichiara altresì che detto materiale, risulta depositato in cantiere e sarà cura della stessa Impresa di provvedere a sue cure e spese a collocarlo in opera allorchè cesseranno le cause che hanno determinato tale decisione, senza avanzare richieste per ulteriori compensi.=

Il sottoscritto Direttore dei Lavori, ritenuta valida ed ammissibile la richiesta dell'Impresa, in relazione alla contingente situazione, l'approva con l'intesa di redigere, successivamente, un verbale di constatazione dopo l'avvenuta posa in opera del suddetto materiale.=

Si è quindi proceduto in contraddittorio con l'Impresa, ad un sopralluogo e visita degli alloggi anco-

SAPPHENS

ra liberi e dei lavori esterni onde constatare la loro avvenuta ultimazione in data odierna e quindi in tempo utile.=

Nel corso della visita si è anche accertato che il materiale non posto in opera è depositato e chiuso nei depositi attrezzi della Palazzina D, opportunamente selezionato.=

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Geom.Giovannino SCHIAVONE) (Dr.Ing.Giovanni ROMA)

