

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di case popolari in S. Pietro

Vernotico (Brindisi) - Legge 2/7/1949, n. 408

Impresa: SERAFINI Giovanni fu Raffaele

Contratto n. 1810 del 26/7/1958 registrato a Brindisi

= il 1/8/1958 al n. 165 mod. I vol. 112. =

VERBALE DI PROVA DI CARICO ESEGUITA SUI SOLAI

L'anno millenovecentocinquantanove, il giorno sei del mese di agosto in S. Pietro Vernotico. = "

Il sottoscritto Ingegnere Direttore dei Lavori (al la presenza dell'appaltatore, ha proceduto alla prova di carico dei solai di copertura costruiti dalla Ditta appaltatrice. = "

La prova è stata eseguita sul solaio di copertura del piano rialzato, lato opposto, appartamento a sinistra, scala B, vano letto? =

Le caratteristiche del solaio sono le seguenti:

luce netta m. 4,20; H = cm. 20,5; h = 18 cm.

b = cm. 66; s = cm. 4.

Armatura dei travetti 1 Ø 10 + 1 Ø 8 + 2 Ø 7 monconi per esterno. =

Il carico è stato applicato su una striscia lun-

ga m.4,20 e larga m.1,00.=

Essendo prescritto dal Capitolato Speciale di Appalto un sovraccarico accidentale di Kg.250 per mq. il carico corrispondente alla striscia caricata risulta di $m.1,00 \times 4,20 \times 2,50 = \text{Kg.}1.050.=$

Tale carico è stato realizzato in eccesso con numero 35 tufi delle dimensioni di m.0,50x0,26x0,22 del peso medio di Kg.50 . Kg. 1.750.=

I risultati della prova con flessimetro applicato al centro della striscia sono i seguenti:

a) lettura del solaio scarico mm. 0,00

b) " " totalmente carico mm. 0,25

c) " " dopo lo scarico mm. 0,01

Preccia totale , mm.0,25

" elastica " 0,24

" permanente " 0,01

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto dalle parti.=

L'IMPRESA

(SERAFINI Giovanni)

Giovanni Serafini

IL DIRETTORE DEI LAVORI =

(Dott.Ing. Giovanni ROMA)

Giovanni Roma