

11
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione 11°, 12° e 13° Lotto di Case
Popolari in Ostuni - Legge 2/7/1949, n. 408 - Eserci-
zio 1955/56

Impresa: SPECCHIA Vitantonio

- Importo lordo £. 59.200.000.=
" al netto di ribasso del 3,53% 57.110.240.=

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentocinquantasette, il giorno
uno del mese di agosto nel cantiere dei lavori sud-
detti.-

Il sottoscritto Dott. Ing. Giovanni Roma, Diretto-
re dei Lavori;

VISTO il contratto n. 1142 del 20/8/1956 registrato
a Brindisi il 22/8/1956 al n. 305 Mod. I Vol. IO8;

VISTO il verbale di consegna in data 23/7/1956 che
fissava per il 22/7/1957 il termine per l'ul-
timazione dei lavori;

VISTO l'ordine di servizio n. 1 del 24/6/1957 che or-
dina i lavori suppletivi e fissa la nuova sca-
denza per il giorno 11 Agosto 1957;

CONSIDERATO che non può procedersi al completamento

degli impianti idrico e fognante delle palazzine poi
chè sono ancora in corso i lavori per la costruzione
dei relativi tronchi principali.-

Il sottoscritto ha dichiarato sospesi i lavori
medesimi i quali verranno ripresi non appena detti
tronchi saranno stati ultimati.-

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da os-
servare in merito alla sospensione che decorre da og-
gi rimandando ancora utili giorni dieci.-

Di quanto sopra si redige il presente verbale
che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto
dalle parti.-

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI

Vito Giacchino Arcese

Visto:

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

