

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

Rione Melogna - Lotto 20° - Legge 24/7/1959 N° 622

IMPRESA : SCHIAVONE Lorenzo = FASANO =

~~~~~

anno millenovecentosessantuno il giorno otto del  
 mese di marzo in OSTUNI.-

La prova è stata eseguita su un balcone lato sca-  
a  
le dell'ala sinistra, primo piano. =

Le caratteristiche della soletta caricata sono le seguenti :

aggetto ml. 1,45; lunghezza 3,85<sup>m.</sup>; armatura a sbalzo;  
spessore all'incastro cm.16; spessore all'estremo  
cm.12; cemento tipo 680.=

Essendo prescritto dal Capitolato Speciale di Appalto un sovraccarico di Kg.400/mq. si è proceduto

a caricare il balcone su tutta la superficie con un sovraccarico di Kg. 600/mq.-

Carico prescritto :  $3,85 \times 1,45 \times 400 = \text{Kg. } 2.232.=$

Carico di prova :  $3,85 \times 1,45 \times 600 = " 3.348.=$

Tale peso si è realizzato con n° 67 sacchetti di cemento del peso complessivo di Kg. 3.350.=

Le prove con il flessimetro hanno dato i seguenti risultati :

Lettura a soletta scarica: Ore 8,15 = mm. 0,00

" " " carica : " 8,30 a Kg. 400/mq. = " 0,60

" " " " : " 8,40 " " 600/mq. = " 0,80

" " " " : " 16,50 " " 600/mq. = " 0,85

" dopo lo scarico : " 17,20 = " 0,00

Freccia totale : 0,85

Freccia elastica : 0,85

Freccia permanente : 0,00

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto dagli intervenuti.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(SCHIAVONE Lorenzo)

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

*Schiavone Lorenzo*



*Giovanni Roma*