

c

GESTIONE CASE PER LAVORATORI
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====00000=====

LAVORI di costruzione di Case Popolari in BRINDISI -

S. Elia - Lotto "C-D" - Alloggi n. 54 -

LEGGE 26/10/1975, n. 492 -

IMPRESA: Tommaso SARDELLA - Fasano -

IMPORTO comprensivo del ribasso

d'asta £. 743.012.016.=

CONTRATTO n. 5756 del 14/6/1977, registrato a Brin=
disi il 22/6/1977 al n. 2508 Mod. I°; 1° At=
to aggiuntivo in data 18/8/80 n. 5960 di rep.
registrato a Brindisi il 2/9/80 al n. 3522,
Mod. I°; 2° atto aggiuntivo in data 8/10/80,
n. 5965 di rep., registrato a Brindisi il 16
Ottobre 1980 al n. 4200 Mod. I°.=

=====

VERBALE DI VERIFICA PRELIMINARE - PROVA IDRAULICA A

FREDDO E CALDO

L'anno millenovecentottanta, il giorno sedici del
mese di Ottobre, il sottoscritto Ingegnere Diretto=
re dei Lavori di cui all'oggetto, alla presenza del
la Impresa Tommaso SARDELLA, appositamente convoca=
ta presso l'edificio sopraindicato ed assistito dal

Sig. Antonio MAUTARELLI, di questo Istituto:

C E R T I F I C A

- 1) - Che con la scorta del contratto e del progetto esecutivo, ha proceduto ad eseguire un accurato controllo sia quantitativo che qualitativo dei materiali impiegati per l'esecuzione dello impianto di cui trattasi accertando che i suddetti materiali rispondono alle caratteristiche contrattuali;
- 2) - Che ha sottoposto l'intero impianto ad una pressione di 6 Atmosfere procedendo, nel contempo e alla fine, ad una accurata ispezione a seguito della quale ha constatato che non si sono verificate perdite di acqua nè deformazioni permanenti, deducendo pertanto, che la prova ha avuto esito positivo;
- 3) - Che portando la temperatura dell'acqua in caldaia a 90 gradi, ha proceduto alla ricognizione di tutto l'impianto constatando che l'acqua stessa arriva in tutti i corpi scaldanti, che le dilatazioni non hanno dato luogo a fughe e deformazioni permanenti e che il vaso di espansione contiene a sufficienza tutte le variazioni di volume dell'acqua dell'impianto in questione;

Si deduce, pertanto, che la prova è da ritenersi positiva.


Per quanto sopra si è redatto il presente verbale, che, letto e confermato, viene sottoscritto dagli intervenuti. =

L'IMPRESA

(Tommaso SARDELLA)

L'ASSISTENTE TECNICO

(Antonio MAZZARELLI)



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Antonio LONGO)