

GESTIONE CASE PER LAVORATORI

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori in FRAN
CAVILLA FONTANA -Quartiere S.Lorenzo- Palazzine N° 2
per N° 12 alloggi - Legge 14/2/1963, N° 60 - Piano In
tervento N° 1069.=

IMPRESA : VERGALLO Vincenzo - S.Pietro Vernotico -

Importo a base d'asta £. 63.045.100.==

Importo al netto del ribasso d'asta

del 7,19 % £. 58.512.158.==

~~~~~

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N° 2

L'anno millenovecentosettantuno il giorno dician  
nove del mese di aprile nel Cantiere dei lavori sud-  
detti.=

Il sottoscritto Dott.Ing. Giovanni ROMA, Diret-  
tore dei Lavori, unitamente all'Impresa VERGALLO Vin-  
cenzo;

VISTO il contratto N° 5232 dell'8/4/1969 registrato a

Brindisi l'11/4/1969 al N° 697 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna del 15/4/1969;

VISTO il verbale di sospensione del 22/4/1969;

VISTO il verbale di ripresa del 9/12/1969 che fissa-

va la nuova ultimazione dei lavori al 26 novembre 1970;

VISTO il verbale di sospensione N° 2 del 12/11/1970;

CONSIDERATO che con l'avvento della stagione favorevole si è reso agibile l'accesso ed il transito in cantiere;

il sottoscritto Direttore dei lavori ha convenuto che i lavori medesimi si possono riprendere.=

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osservare in merito alla ripresa dei lavori, che si intende avvenuta in data odierna, rimanendo ancora disponibili giorni 15 (quindici) per cui l'ultimazione definitiva dei lavori dovrà avvenire il giorno 3 maggio 1971.=

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.=

L'IMPRESA  
(VERGALLO Vincenzo)

*Vergallo Vincenzo*

IL DIRETTORE DEI LAVORI  
(Dott.-Ing. Giovanni ROMA)

*Giovanni Roma*

Visto

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Con/te U.G. VALLARINO)

