

18
GESTIONE CASE PER LAVORATORI

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione di Case per Lavoratori (GESCAL)

in BRINDISI - Quartiere S. Elia - C/2814 - P.I.n. 1211. =

IMPRESA: CORRADO Pier Marcello - Oria -

IMPORTO a base d'asta L. 246.234.209. =

" al netto del ribasso d'asta

dell'1,71% " 242.023.604. =

VERBALE DI PROVA DI TEMPERATURA ALL'IMPIANTO DI

RISCALDAMENTO

L'anno millenovecentosettantatre il giorno trenta
del mese di marzo in Brindisi. =

Il sottoscritto Direttore dei Lavori, previo avviso
all'Impresa precitata, è convenuto sul luogo dei la-
vori di che trattasi. =

Si è proceduto a rilevare il funzionamento dello
impianto di riscaldamento alle palazzine suindicate,
limitatamente alle temperature che si conseguono nei
vari ambienti con l'impianto in funzione con tempera-
tura di 55°c. =

Sono state effettuate le seguenti misure alle ore
9 del predetto giorno, nei seguenti locali:

Soggiorni 2° piano - Palazzina A/bis - C 19°c.;

Ingressi 2° piano - " " A/bis - C 18°c.;

Letti 1° piano - " " A/bis - C 20°c.;

Letti 3° piano - " " A/bis - C 19°c.=

La temperatura all'esterno rilevata, a prima mattina, era di 8 c.=

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto dagli intervenuti.=

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI

(CORRADO Pier Marcello) (Dott.Ing. Antonio LONGO)

Corrado Pier Marcello

Antonio Longo