

GESTIONE CASE PER LAVORATORI
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====00000=====

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori in Brindisi - Quartiere S. Elia - P.I. 1312 - Lotto B - Edifici n.3 - Alloggi n.62 - Vani 378 - Legge 14.2.63 n. 60.=

IMPRESA: PAMPO Vittorio - Lecce

Importo a base d'asta£. 428.909.437.=

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N.1

L'anno millenovecentosettantadue il giorno ventuno del mese di Agosto nel Cantiere dei lavori suddetti.

Il sottoscritto Dott. Ing. Antonio LONGO, Direttore dei lavori:

VISTA l'ordinanza 10/72 del 13.7.72 con cui si autorizzava la consegna dei lavori sotto riserva di legge;

VISTO il verbale di consegna in data 16.8.72 che fissa per il giorno 16.2.74 il termine per l'ultimazione dei lavori;

CONSIDERATO che l'Ufficio Tecnico Comunale di Brindisi non ha ancora fornito il verbale di allineamento e quote .

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha sospeso i lavori medesimi che verranno ripresi non appena questo Istituto sarà in possesso del verbale di cui innanzi.

L'Impresa ha dichiarato di non aver nulla da osservare in merito alla sospensione dei lavori che si intende avvenuta in data odierna, rimanendo ancora disponibili giorni 535 (Cinquecentotrentacinque).=

Dal che si è redatto il presente verbale che, pre via lettura e conferma, viene sottoscritto dalle par ti.

L'IMPRESA

(PANFO Vittorio)

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott.Ing.Antonio LONGO)

VISTO:

IL PRESIDENTE

(Dott.Raffaele FISCETTO)