

Lavori **COSTRUZIONE DEL FABBRICATO SOCIALE COOPERATIVA EDILIZIA "AMICIZIA"**
IN BRINDISI QUARTIERE S. ELIA (Legge 14/2/1963 n°60 art.15 n°3).

Impresa **MARZO FRANCO n.a Lecce 11 14/6/1931.**

Contratto **D APPALTO** in data **17/7/1971** n° di rep.

Autorizzato con in data n°

Registrato alla Corte dei conti il al reg. n°

e all'Ufficio del Registro di **Brindisi 11 23/7/1971** d. vol. foglio n° **6788mod.I**

STATO⁽¹⁾ **D AVANZAMENTO** N. **DUE** dei LAVORI a tutto il **24/11/1971**

Importo del progetto L.	108.037.100	Data della consegna . .	21/6/71
Importo del contratto depurato del ribasso in ragione del 0,30 % »	107.712.989	Data dell'inizio lavori	
Fondo a disposizione dell'Amministrazione . L.		Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	mesi 12
del quale impegnato:			
per espropriazioni L.		I lavori rimasero sospesi e proro- gati per	
per maggiori lavori imprevisti »			
per lavori in economia . . . »		per cui la nuova scadenza del tempo utile è di	
per sorveglianza e direzione . »			
per _____ »		Giorni impiegati in più	
Totale somma impegnata . L.		Giorni impiegati in meno	

(1) D'avanzamento o finale.

DESCRIZIONE		QUANTITÀ	PREZZO	IMPORTO	
				PARZIALE	TOTALE
			<i>Riporto</i>		
A)	LAVORI A MISURA				
I	I Scavo di terra ecc.	mc. 2175,85	I000	2.175.850	
2	5 Calc.cement.a 150 ecc.	" 44,35	8500	376.975	
3	I3 Calc.cement.a 350 ecc.	" 186,61	I7000	3.172.370	
4	I5 Ferro in tondini TOR	Kg. 11746,03	I70	1.996.825	
Importo lavori a misura				<u>7.722.020</u>	<u>7.722.020</u>
B)	LAVORI A FORFAIT				
- Strutture portanti al rustico in calcestruzzo e solai:					
23°/° x 96.188.600 = L. 22.123.378					
Percentuale eseguita:					
12/18 x 22.123.378 =					14.748.918=
				Sommano	22.470.938=
A dedurre il ribasso d'asta dello 0,30°/°					67.412=
Restano nette				L.	<u>22.403.526=</u>
Brindisi 14 25/II/1971					
IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott. Ing. Giuseppe Marasco)					
VISTO: Per quanto è stato possibile constatare dal sopralluogo effettuato, i lavori possono ritenersi rispondenti alle previsioni di progetto e si approvano e si autorizza il pagamento della rata di £9.000.000= (novemilioni)					
 IL PRESIDENTE (Dott. Raffaele Fischetto) IL DIRETTORE TECNICO (Dott. Ing. Giovanni Roma)					
Riportare					