

7
1

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case Popolari nel Comune
di Brindisi - Quartiere S. Elia Est - Fabbricato 2/a

LEGGE 22/10/1971 n.865 e 27/5/1975 n.166.

IMPRESA: DE GENNARO Giuseppe da Bari -

IMPORTO a base d'asta£. 453.120.000.-

CONTRATTO n.5722 del 22.9.1976 reg. a Brindisi il

5/10/1976 al n.3950 Mod.I° -

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N.2

L'anno MILLENOVECENTOSETTANTOTTO il giorno due del
mese di febbraio in Brindisi, il sottoscritto Dott.
Ing. Antonio LONGO, nella sua qualità di direttore
dei lavori, unitamente al sig. Giuseppe DE Gennaro
titolare dell'impresa;

- VISTO il verbale di consegna dei lavori in data
29/3/1976 che fissava l'ultimazione degli stessi
per il 23/3/1977;

- VISTO il verbale di sospensione dei lavori n.1
del 2/4/1976;

- VISTO il verbale di ripresa dei lavori n.1 del
23/11/1977;

- CONSIDERATO che, allo stato attuale, l'area di

cantiere è completamente allagata e quindi impraticabile.

---ORDINA---

la sospensione dei lavori in data odierna.

L'Impresa dichiara di non avere nulla da osservare in merito, restando disponibili per l'esecuzione dei lavori giorni 285 (duecentottantacinque) naturali e consecutivi.

Del che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma, viene sottoscritta dalle parti.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Giuseppe DE GENNARO)

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

