

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

LAVORI di costruzione di case popolari in BRINDISI-
S.Elia Est - Lotto G - Alloggi n°34 - Vani convenzio
nali 210.=

LEGGE 16/10/75, n°492 - Art.4 - 3° comma - P.I.n.
001/48/1.=

IMPRESA : SARDELLA Tommaso - F A S A N O -

IMPORTO a base d'asta.....£.495.600.000=

" al netto del ribasso d'asta

del 5,52%.....£.468.242.880=

CONTRATTO in data 14/6/77 n°5757 di repertorio, regi
strato a Brindisi il 22/6/77 al n°2509 Mod.I.

=====

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N° 4

L'anno millenovecentosettantanove ,il giorno tre del
mese di aprile in Brindisi.

Il sottoscritto Dott.Ing. Antonio LONGO, nella sua
qualità di Direttore dei Lavori, unitamente al sig.
SARDELLA Tommaso, titolare dell'Impresa;

-VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 21
luglio 1977;

-VISTO il verbale di sospensione n°1 del 25/7/77;

-VISTO il verbale di ripresa n°1 del 3/11/77;

- VISTO il verbale di sospensione n°2 del 4/12/77;
 - VISTO il verbale di ripresa n°2 del 15/5/78;
 - VISTO il verbale di sospensione n°3 del 16/1/79;
 - VISTO il verbale di ripresa n°3 del 22/3/79;
 - CONSIDERATO che occorre redigere perizia per lavori di sistemazione esterna;
 - CONSIDERATO che è impossibile realizzare i tronchi fognanti esterni di allaccio alla rete pubblica su via Ligabue, perchè non saranno messi in esercizio dall'E.A.A.P. a breve termine;
 - CONSIDERATO che si rende necessario in alternativa convogliare gli scarichi fognanti su via Martini in fase di realizzazione provvisoria da parte dell'E.A.A.P.;
 - CONSIDERATO che prima dell'ultimazione di detti lavori cui innanzi da parte dell'E.A.A.P., non è possibile realizzare i tronchi fognanti dell'edificio per mancanza di quote di profondità;
 - CONSTATATO che, a causa di quanto innanzi, non si possono ultimare le opere di sistemazione esterna, ne dispone la sospensione fino a quando non saranno cessate la cause di impedimento stesso.
- L'Impresa dichiara di non aver nulla da osservare, fermo restando che rimarranno disponibili per l'esecuzione dei lavori stessi giorni dodici (12) in tota

le.

Del che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA
(Tommaso SARDELLA)



IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Antonio LONGO)