

GESTIONE INA+CASA

STAZIONE APPALTANTE: I.A.C.P. di Brindisi

OGGETTO: Lavori di costruzione di n°2 palazzine in
Francavilla Fontana -

IMPRESA: Sardehla Luigi da Fasano -
Cantiere n°12191

RELAZIONE - VERBALE DI VISITA - CERTIFICATO DI COLLAUDO

O m i s s i s

CONSEGNA DEI LAVORI - Come risulta dall'aduso verbale, i lavori vennero consegnati all'Impresa il 28 Ottobre 1958.

TERMINE UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI - Ai sensi dell'Art.10 del Capitolato Speciale d'Appalto il termine utile per l'ultimazione dei lavori veniva fissato in 360 giorni a decorrere dalla data del verbale di consegna.=

ULTIMAZIONE DEI LAVORI - Come risulta dall'annesso verbale, i lavori di che trattasi sono stati ultimati in data 18.8.59 e quindi in tempo utile.=

O m i s s i s

C) CERTIFICATO DI COLLAUDO

Premesso quanto sopra e considerato che:

- i lavori sono stati eseguiti secondo le previsioni progettuali, le prescrizioni contrattuali, a regola d'arte, con buoni materiali e si trovano in buono stato di conservazione e di manutenzione;
- per quanto non è più ispezionabile, di difficile ispezione, o non è stato ispezionato, la Direzione dei lavori e l'Impresa assicurano la perfetta corrispondenza tra le condizioni stabilite ed i lavori eseguiti e contabilizzati;

O m i s s i s

Il sottoscritto Collaudatore CERTIFICA che i lavori di costruzione di Case per lavoratori in Francavilla Fontana eseguiti dall'Impresa SARDELLA Luigi in base al contratto in data 30.6.58 n°1791 sono COL-

LAUDABILI con in effetti col presente atto COLLAUDA E LIQUIDA
il credito residuo dell'Impresa come appresso:

- Importo del conto finale al netto L. 38.873.275.=
- Importo delle rate di acconto con-
risposte....." 35.800.000.=

Residuo Credito dell'Impresa.....L. 3.073.275.=

e quindi Certifica potersi pagare a favore dell'Impresa la som-
ma di L.3.073.275 (diconsi lire tremilionisettantatremiladue-
centosettantacinque) a saldo totale di ogni suo avere per l'og-
getto suindicato sotto deduzione degli ulteriori acconti even-
tualmente pagati in aggiunta a quelli sopraindicati e dei quali
non fosse stata data notizia al sottoscritto, facendo salva la
la superiore approvazione del presente atto.=

F.to L'IMPRESA

F.to IL DIRETTORE DEI LAVORI

F.to IL FUNZIONARIO DELL'I.AC.P.

IL COLLAUDATORE

F.to (Dott.Ing. Leonardo Carulli)

Per copia conforme

Brindisi, li _____
IL DIRETTORE GENERALE
(Comm. Avv. Vincenzo Palma)

