

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

LEGGE: 5.8.1978 N.457 - V° BIENNIO

LAVORI: di costruzione di Abitazioni di Edilizia Residenziale Pubblica Comune di SANDONACI N.12 Alloggi convenzionati 81.

IMPRESA: Geom. ANTONIO MORELLI - TREPUZZI -

CONTRATTO: N.6157 di Rep. del 24/5/1989 registrato a Brindisi il 25/5/1989 al n.1219 Mod. I.

IMPORTO a base d'asta.....£.708.399.040

IMPORTO al netto del ribasso d'asta

del 12,83%.....£. 617.439.141.-

=====

PERIZIA PER LA CONCESSIONE DEL "PREMIO DI ACCELERAZIONE"

CALCOLO PREMIO ACCELERAZIONE

In base a quanto previsto dall'art.39 del CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO, essendosi verificate le condizioni enunciate ne deliberato della Giunta Regionale Puglia N.4376 del 01/06/1981, e N.7746 del 5/8/1981, si é proceduto al calcolo del "PREMIO DI ACCELERAZIONE" sulla scorta dei seguenti dati:

- CONSEGNA DEI LAVORI..... 1 GIUGNO 1989
- TEMPO UTILE..... MESI 14
- DATA ULTIMAZIONE PREVISTA..... 31 LUGLIO 1990

- DATA EFFETTIVA ULTIMAZIONE LAVORI.....29 GENNAIO 1990

- TEMPO REALMENTE IMPIEGATO.....MESI 8

+ ANTICIPATA CONSEGNA LAVORI.....MESI 6

- MQ DA PRODURRE (DA MODELLO Q.E.).....Mq. 1480

- MAGGIORAZIONE PREMIO A Mq.£/Mq. 36.000

- PERTANTO IL CALCOLO RISULTA:

$I(6) = Mq. 1480 \times £/Mq. 36.000 = £. 53.280.000 =$

$X = \frac{53.280.000}{7,5} = £. 7.104.000.$

$I(6) = 7.104.000 \times 7,5 = \dots \dots \dots £. 53.280.000$

A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

per spese Generali 7% su £. 53.280.000 = ...£. 3.729.600

PER IVA .

4% su £. 53.280.000 ... £. 2.131.200

19% su le Spese Generali 708.624 =

£. 2.839.824

TOTALE PERIZIA £. 59.849.424

Brindisi li 26 MAR 1991

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Antonio LONGO)