

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA
PROVINCIA DI BRINDISI.=

Lavori di costruzione di abitazioni per Lavorato
ri Agricoli Dipendenti in Oria. Via Provinciale
per Latiano.=

Legge 30.12.1960 n.1676 -esercizio 1969-70-

V° P.I. - alloggi n. 13 vani 102.=

IMPRESA: GENNARI Gennaro da Oria.=

IMPORTO a base d'asta £. 108.699.142

IMPORTO maggiorato del 13,60%

- 0,20% = 13,40% £. 123.264.827

CONTRATTO: in data 30.11.1973 n.5603 registrato

a Brindisi il 4/12/73 al n.4785 Mod.I.=

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N.4

L'anno millenovecentosettantacinque il giorno 27
del mese di gennaio in Oria.

Il Sottoscritto Dott.Ing. Antonio LONGO

nella sua qualità di Direttore dei Lavori unita=

(mente al Sig. Gennari Gennaro titolare dell'Impre
sa.=

VISTO: il contratto in epigrafe;

VISTO: il verbale di consegna in data 20 del mese
di dicembre 1973;

VISTO: il verbale di sospensione dei lavori n.1

(CONSEGNA SOSPENSIONE LAVORI).

. / .

in data 24 dicembre 1973;

VISTO: il verbale di ripresa dei lavori n. 1 in data 11 febbraio 1974;

VISTO: il verbale di sospensione n. 2 in data 28 febbraio 1974;

VISTO: il verbale di ripresa dei lavori n. 2 in data 22 aprile 1974;

VISTO: il verbale di sospensione n. 3 in data 21 maggio 1974;

VISTO: il verbale di ripresa dei lavori in data n. 3-1 agosto 1974;

CONSIDERATO: che causa i geli non è possibile eseguire gli intonaci esterni. =

Il Sottoscritto Direttore dei Lavori ha sospeso i lavori medesimi che saranno riprese quando le condizioni climatiche lo consentiranno. L'impresa ha dichiarato di non aver nulla da osservare in merito alla sospensione dei lavori che si intendono avvenuti in data odierna, rimanendo ancora disponibili giorni 130 (centotrenta) per la ultimazione dei lavori. =

Del che si è redatto il presente verbale; che previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti. =

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Doct. Ing. Antonio LONGO)

