

8
1

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori Agricoli

Dipendenti in OSTUNI - reg. a Br.

IMPRESA: SARDELLA Luigi - Fasano

Emporto a base d'asta.....L. 89.000.000.=

Importo al netto di ribasso 1,70%.. " 87.487.000.=

" " " perizia suppletiva" 1.406.525.=

=====

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantaquattro il giorno
nove del mese di Novembre nel Cantiere dei lavori
suddetti. =

Il sottoscritto Ing. Giovanni ROMA, Direttore dei
Lavori, unitamente all'Impresa SARDELLA Luigi;

VISTO il contratto n°4214 del 10.5.1963 reg. a Brindi
si il 28.5.1963 al n°1626 Mod. I;

VISTO il verbale di consegna in data 24.6.1963;

VISTO il verbale di proroga dell'1.7.64 che porta
la scadenza dei lavori al 21.9.1964;

VISTO il verbale di sospensione in data 15.9.1964;

VISTO la perizia suppletiva del 30.7.1964 di nette
L. 1.406.525;

VISTO l'approvazione della stessa in data 3.10.1964

n°24910.=;

VISTO l'atto aggiuntivo n°4484 del 30.10.1964 registrato a Brindisi il 7.11.1964 al n°845 Mod.I.=

CONSIDERATO, che sono venute a cessare le cause che avevano determinato la sospensione dei lavori.=

Il sottoscritto ha convenuto che i lavori si possono riprendere.=

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osservare in merito alla ripresa dei lavori, che si intende avvenuta in data odierna, rimanendo ancora disponibili giorni 7 e per effetto della proroga di gg.30 di cui all'art.6 del suddetto atto aggiuntivo, l'ultimazione definitiva dei lavori dovrà avvenire il giorno quindici del mese di dicembre 1964.=

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.=

L'IMPRESA. IL DIRETTORE DEI LAVORI
(SARDELLA.Luigi) (Dott.Ing.Giovanni ROMA)

Sardella Luigi

Visto:

IL PRESIDENTE

(Gr.Uff. Com.te U.G.VALLARINO)

