

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI  
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

\*\*\*\*\*

Lavori di costruzione di Abitazioni per Lavoratori  
Agricoli Dipendenti in BRINDISI - Quartiere "LA ROSA"

Legge 30.12.1960 n°1676 - Es.1/1 - 30.6.1969

IMPRESA: REVISI Antimo - Campi Salentini

Importo a base d'asta.....L.111.300.000.-

" al netto del ribasso d'asta

del 6;19%.....L.104.410.530.-

\*\*\*\*\*

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N°2

L'anno millenovecentosettanta il giorno dodici del  
mese di Novembre nel Cantiere dei lavori suddetti.

Il sottoscritto Dott. Ing. Giovanni ROMA, Direttore  
dei Lavori, unitamente all'Impresa REVISI Antimo  
VISTO il contratto n°5283 del 17.9.1969 registrato  
a Brindisi il 19.9.1969 al n°180 Mod. I;

VISTO il verbale di consegna del 14.10.1969;

VISTO il verbale di sospensione del 20.10.1969;

VISTO il verbale di ripresa del 22.12.1969 che fis-  
sava la nuova ultimazione dei lavori al 1° di  
novembre 1970;

CONSIDERATO che a causa del perdurare della caduta  
delle <sup>pioggie</sup> e data la particolare natura del terreno e la

dislocazione dei fabbrica<sup>ti</sup>, in una zona non ancora  
urbanizzata si rende precario il transito dei mezzi  
pompi che approvvigionano i materiali in cantiere.  
Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha sospeso i  
lavori medesimi che saranno ripresi non appena le  
condizioni atmosferiche miglioreranno; da rendere  
necessabile e praticabile il suol<sup>o</sup> nell'ambito del  
Cantiere..

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da co-  
servare in merito alla sospensione dei lavori, che  
si intende avvenuta in data odierna, rimanendo anco-  
ra disponibili giorni 29 (ventinove)..

Del che si è redatto il presente verbale che, pre-  
via lettura e conferma, viene sottoscritto dalle  
parti..

L'IMPRESA

(REVISI, Antonio)

*[Signature]*

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Ing. Giovanni ROMA)

*[Signature]*

V.I.S. -

IL PRESIDENTE

(Gr. Con. U.C. VALLARINO)

*[Signature]*

