

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI BRINDISI

LEGGE 11/03/1988, n°67 - Art. 22.

LAVORI di costruzione di n°21 alloggi di ERP nel Comune di Ceglie Messapica.

IMPRESA : EDIL.SAR.TOM. S.r.l. da Fasano.

CONTRATTO N°6192 del 24/08/1994, reg.to in Brindisi il 26/08/94, al n°1683 Mod.I.

IMPORTO lavori a base d'asta.....£. 1.210.800.000=
" al netto del ribasso d'asta del 4,32%.....£. 1.158.493.440=

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentonovantacinque, il giorno venticinque, del mese di Luglio, in Brindisi, il sottoscritto Dott. Ing. Antonio LONGO, Direttore dei Lavori suindicati, unitamente al Sig. Tommaso SARDELLA, Amministratore Unico della EDIL.SAR.TOM. S.r.l., Appaltatrice degli stessi :

-VISTO il Verbale di Consegna dei lavori, sottoscritto in data 08/06/1994, che fissava la loro ultimazione per il 09/08/1995;

-CONSIDERATO che, a fabbricati ultimati, la situazione altimetrica degli stessi rispetto al piano stradale esistente è risultata diversa da quella prevista dal progetto originario, tale da rendere inutile l'apposizione di fioriere, che servivano da spartipiano per consentire un regolare deflusso delle acque meteoriche;

-CONSTATATO che si ritiene possibile una soluzione diversa dalla originaria, che dovrà essere attentamente studiata da questa Direzione ai Lavori, sia economicamente che progettualmente,

dispone la sospensione dei lavori nelle more dei tempi necessari per adempiere a quanto sopra esposto.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA
EDIL.SAR.TOM. S.r.l.

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Antonio LONGO)