

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI -

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI -

LAVORI di costruzione di Case Popolari in LATIANO -

LEGGE 22/10/71, n.865 art.55 - Canale "C" -

CONTRATTO: n.5657 del 30/5/75 registrato a Brindi-

si il 16/6/75 al n.2131 Mod.I -

IMPRESA: Geom. Eumeo CORRADO - Brindisi -

IMPORTO del progetto £. 100.000.000=

IMPORTO contrattuale aumentato del

del 6% £. 107.975.616=

VERBALE DI PROVA DI CARICO ESEGUITA SUI BALCONI

L'anno millenovecentosettantasei, il giorno uno del mese di Settembre in Latiano.

Il sottoscritto Dott.Ing. Gerardo IAlA, Direttore dei Lavori, alla presenza dell'Impresa appositamente convocata presso la palazzina sopra indicata, ha proceduto alla prova di carico dei balconi costruiti dalla predetta Impresa.

La prova è stata eseguita su un balcone lato cucina, WC e cavedio al piano secondo, appartamento a sinistra delle scale.

Le caratteristiche della soletta caricata sono le seguenti:

- Strutture miste con forati 25 x 38 x 16;
- Spessore travetto cm.12, interasse cm.48 aggetto ml.1,30; sbalzo di forma rettangolare in pianta con dimensioni di m.3,56 x 1,31; spessore all'incastro cm.20; spessore all'estremo cm.20; cemento tipo 730; h = 18 cm.

Essendo prescritto dal Capitolato Speciale di Appalto un sovraccarico di Kg.400/mq. si è proceduto a caricare il balcone su tutta la superficie con un sovraccarico di Kg.600/mq.

Carico prescritto: $3,56 \times 1,31 \times 400 = \text{Kg.1866}$;

Carico di prova: $3,56 \times 1,31 \times 600 = \text{Kg.2798}$.

Tale peso si è realizzato con n.56 tufi delle dimensioni di m.0,50 x 0,22 x 0,27 del peso medio di Kg.51 l'uno e quindi per un peso complessivo di Kg.2856 che è risultato superiore a quanto prescritto.

Le prove con il flessimetro hanno dato i seguenti risultati:

Lettura a soletta scarica: Ore 11,30 del 1/9/76 = 0,00

" " metà carica: " 12,00 " = 0,06

" " " carica: " 12,30 " = 0,08

" " " " " 9,30 " 2/9/76 = 0,10

" " " metà carica: " 10,20 " = 0,05

" dopo lo scarico: " 11,00 " = 0,00

Freccia totale: 0,10

Freccia elastica: 0,10

Freccia permanente: 0,00

Del che si è redatto il presente verbale che viene
sottoscritto dagli intervenuti.

L'IMPRESA

LA DIREZIONE DEI LAVORI

(Geom. Eumeo CORRADO)

(Dott. Ing. Gerardo IAIA)

Eumeo Corrado

Gerardo IAIA

VISTO

IL DIRETTORE TECNICO
(Dott. Ing. Antonio Longo)

Antonio Longo