

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====00000=====

LAVORI di costruzione 45° Lotto di Case Popolari nel
Comune di Brindisi - Quartiere S.Elia - Eserc.1968,
D.L. 28.3.1968, n.422.=

IMPRESA: Geom.Glauco CORRADO - Brindisi -

CONTRATTO: n.5427 del 16.12.1971 reg. a Brindisi il
23.12.1971 al n.2505 Mod.I.=

VERBALE DI VERIFICA PRELIMINARE - PROVA IDRAULICA A
FREDDO E A CALDO.=

L'anno millenovecentosettantatre, il giorno quat-
tordici del mese di marzo in Brindisi - Quartiere
S.Elia - il sottoscritto Ingegnere Direttore dei La-
vori di cui all'oggetto, alla presenza dell'Impresa
Geom.Glauco CORRADO, appositamente convocata presso
l'edificio sopraindicato:

C E R T I F I C A

I°) che con la scorta della perizia del progetto-of-
ferta dell'Impresa medesima, ha proceduto ad ese-
guire un accurato controllo sia quantitativo che
qualitativo dei materiali impiegati per la ese-
cuzione dell'impianto di cui trattasi, accertan-
do che i suddetti materiali rispondono alle ca-

ratteristiche contrattuali;

2°) che ha sottoposto l'intero impianto ad una pressione di 6 atm. procedendo, nel contempo ed alla fine, ad una accurata ispezione a seguito della quale ha constatato che non si sono verificate perdite di acqua nè deformazioni permanenti, deducendo, pertanto, che la prova ha avuto esito positivo;

3°) che, portata la temperatura dell'acqua in caldaia a 90° C, ha proceduto alla ricognizione di tutto l'impianto constatando che l'acqua stessa arriva in tutti i corpi scaldanti, che le dilatazioni non hanno dato luogo a fughe o a deformazioni permanenti e che il vaso d'espansione contiene a sufficienza tutte le variazioni di volume dell'acqua dell'impianto in questione;

SI DEDUCE, pertanto, che la prova è da ritenersi POSITIVA. =

Per quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto dagli intervenuti. =

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Geom. Glaucio CORRADO)

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

