

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

LAVORI DI COSTRUZIONE DI CASE POPOLARI IN BRINDISI

QUARTIERE S.ELIA EST - FABBRICATO N.10 - ALLOGGI

N.67 - VANI CON.415.

Legge 22/10/71, n.865 art.68 - Canale A.

Impresa: DE GENNARO GIUSEPPE da BARI -

Importo a base d'asta £.668.150.000=

Importo comprensivo d'aumento d'asta £.873.525.947=

Contratto: n.5673 del 18/9/75 reg. a Brindisi il

24/9/75 al n.9373 Mod.II.

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N.3

L'anno millenovecentosettantasei, il giorno ventisepte del mese di Dicembre in Brindisi.

Il sottoscritto Dott.Ing. Antonio LONGO, nella sua qualità di Direttore dei Lavori, unitamente al sig.

DE GENNARO Giuseppe, titolare dell'Impresa;

- VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 15/5/75;

- VISTO il verbale di sospensione n.1 del 3/6/75;

- VISTO il verbale di ripresa n.1 dell'1/10/75;

- VISTO il verbale di sospensione n.2 del 13/10/75;

- VISTO il verbale di ripresa n.2 dell'8/6/76;

- CONSIDERATO che la pioggia torrenziale ha sommer

so il cantiere che è ubicato in una depressione naturale del terreno;

- CONSTATATA l'impraticabilità dei luoghi in cui sorge il cantiere;

poichè i lavori non possono procedere utilmente a regola d'arte, ne dispone la sospensione fino a quando le condizioni metereologiche non permetteranno la ripresa.

L'Impresa dichiara di non aver nulla da osservare, fermo restando che rimarranno disponibili per la esecuzione dei lavori giorni 309 (trecentonove) in totale.

Dal che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI
(DE GENNARO Giuseppe) (Dott.Ing. Antonio LONGO)

Visto:



IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele FISCETTO)