

Istituto Autonomo Per Le Case Popolari Della

Provincia Di Brindisi

LEGGE 5.8.1978 n°457 - II Biennio - II Vertenza Taranto - P.I. n°001/85/1

LAVORI di costruzione di alloggi di ERP in Brindisi
-S.Elia Est-Via L.Da Vinci e Via P.Semenghini- Lotto n°60/B

IMPRESA:Geom.Antonio CAPELO da Brindisi

CONTRATTO n°6029 del 4.8.1982 reg.A Brindisi il 9.8.1982 al n°3686 Mod.I

Importo a base d'asta £.539.000.000,=

Importo al netto del rib.d'Asta

dell'8?10% £.495.341.000,=

Perizia per la concessione del premio di accelerazione

C O M P U T O

In base a quanto previsto dall'art.39 del C.S.A.,essendosi verificate le condizioni enunciate nel deliberato della Giunta Regionale n°4376 dell'1.6.1981 e n°7746 del 5.8.1981,si é proceduto al calcolo del premio di accelerazione sulla svorta dei seguenti dati:

- Data di consegna dei lavori 30.10.1981
- Data di inizio effettivo dei lavori 9.5.1983
- tempo utile : gg.536,pari a mesi 18;
- Data di ultimazione dei lavori;prevista:25.10.1984

- Data di ultimazione effettiva: 20.6.1984;
- Tempo realmente impiegato: gg.409, pari a mesi 14;
- Anticipata consegna: Mesi 4 (quattro);
- Mq. da produrre (come da Q.E.) : mq. 1.702,35;
- Maggiorazione premio a mq.: £.36.000,==;
- Calcolo premio:

$$\begin{aligned} I (4) &= 320.000 \times 11,25\% = \text{£.}/\text{mq.}36.000,==; \\ \text{mq.}1.702,35 \times \text{£.}/\text{mq.}36.000 &= \frac{\text{£}61.284.600 \times 4}{6} = \\ &= \text{£.}40.856.400,== \end{aligned}$$

Brindisi lì, 26.1.1987

Il Direttore Dei Lavori

(Dott.Arch.Pietro ORESTA)

VISTO: L'Ingegnere Capo:

(Dott.Ing.Antonio LONGO)

