

Legge 9-8-1954 n.640

Lavori di costruzione di n. 156 alloggi popolari nel
quartiere CEP di BRINDISI

Impresa Pier Marcello CORRADO (Oria)

Contratto n. 3402 del 4.5.1962

Importo dei lavori £. 339.146.473

VERBALE DI MISURAZIONE PIETRISCO DA DISPORSI SU
MASSICCIATA STRADALE N. 6


=.=.=

Il giorno 28 del mese di *marzo* dell'anno
millenovecentosessantaquattro, nel Cantiere di Brin-
disi CEP, alla presenza del Geom. Alcide Trivelli
per conto dell'I.S.E.S., incaricato all'assistenza
dei lavori, in contraddittorio col Geom. Glauco Cor-
rado, per conto dell'Impresa Pier Marcello Corrado,
si è proceduto alla misurazione di parte del pie-
trisco da spandere sulle strade del quartiere in
oggetto.

Più precisamente sono stati controllati e contati
n.13 cumuli di volume maggiore, come dalle misure
sotto riportate e posti lungo i tratti di strada
dal 70 all'82 indicati in verde nella planimetria di
contabilità.

Sono stati contati n.13 cumuli di pietrisco e
per i quali è stato controllato il volume di ognuno

di essi che è risultato delle seguenti dimensioni:



$$h = (0,56 + 0,55 + 0,53 + 0,52) = 0,54$$

$$\text{per cui } V = \frac{1}{3} 0,54(23,00 + 10,95 + \sqrt{23,00 \times 10,95}) = \text{mc. } 6,111$$

Essendo rispettivamente il volume dei cumuli costan-
te si è constatato che il pietrisco ammannito e suc-
cessivamente cosparso sulle strade indicate in verde
in planimetria ammonta a: $n. 13 \times \text{mc. } 6,111 = \text{mc. } 79,443$

Letto confermato e sottoscritto

p. L'IMPRESA

(Geom. Glauco Corrado)

p. L'I.S.E.S.

(Geom. Alcide Trivelli)

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Alcide Trivelli'.