

GESTIONE INA-CASA
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori in
Brindisi - Costruzione Aziendali I.N.P.S. - Cantie
re n°16699 - Impianto di riscaldamento -

IMPRESA: PECERE Domenico - OSTUNI (Brindisi)

Importo lavori.....L. 2.400.000.=

=====

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantuno, il giorno venti-
due del mese di Dicembre in Brindisi;

Il sottoscritto Dott.Ing.Ugo LONOCE, Direttore dei
lavori, unitamente al Signor PECERE Domenico, tite-
lare dell'Impresa;

VISTO il contratto n°3628 del 4.5.1961 registrato a
Brindisi il 17.5.1961 al n°2272 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 18.5.1961;

VISTO il verbale di sospensione in data 10.7.1961;

Il sottoscritto Direttore dei Lavori, ha convenu
to che i lavori, si possono riprendere considerando
che sono stati ripresi in data 20.12.1961 i lavori
principali e che sono venute a cessare le cause che
determinarono la sospensione dei lavori medesimi.

L'Impresa dichiara di non avere nulla da osservare in merito alla ripresa dei lavori, che s'intende avvenuta in data odierna, rimanendo ancora disponibili giorni sette e quindi l'ultimazione definitiva dei lavori dovrà avvenire il giorno 28.12.1961.=

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

L'IMPRESA - IL DIRETTORE DEI LAVORI
(PECERE Domenico) (Dett. Ing. Ugo LONOCE)

Viste:

IL DIRETTORE TECNICO IACP
(Dett. Ing. Giovanni ROMA)

Viste:

IL PRESIDENTE
(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

