

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

GESTIONE INA=CASA

Lavori di costruzione di n.4 palazzine di case per lavoratori
in Brindisi-commenda Ovest- cantiere 10124

Impresa Ing. Stanislao De Luca Andrioli

4° **STATO** ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 8 marzo **19** 58

CONTRATTO in data 10/6/1957 n. 1408 approvato reg. a Brindisi il
22/6/1957 al n. 2102 mod. II vol. 100

data _____ N. _____

Importo del progetto	L.	156.800.000	Data della consegna	24/6/57
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del 5,35 per cento		127.361.040	Data dell'incominciamento dei lavori	24/6/57
Fondo a disposizione dell'Amministrazione		22.240.000	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	18/6/58
del quale impegnato	Per espropriazione L.	9.000.000	I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	» mag. lavori imprev. »	5.508.000	Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	» lavori ad economia »	1.000.000	Giorni impiegati in più	
	» sorveglianza e dir. »	6.732.000	» » in meno	
TOTALE somma impegnata L.		22.240.000		

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	IMPORTO	
					parziale	totale
1		A) LAVORI A MISURA				
1	37	Scavo di sbancamento mc.	1.627 15	600 =	976.290 =	
2	38	" " per fondazioni "	1.102 51	800 =	882.008 =	
3	47	Calcestruzzo a 200 "	33 02	6200 =	204.724 =	
4	46	" " 300 "	458 338	10000 =	4.583.380 =	
5	48	Ferro omogeneo Kg.	32.658 988	130 =	4.245.668 44	
6	70	Spiantata di malta mq.	300 =	110 =	33.000 =	
7	71	Stratificazione di asfalto"	300 =	450 =	135.000 =	
		Sommano lavori a misura				11.060.070 44
		B) LAVORI A FORFAIT				
	11	Cap. pec. Rustico				
		75%x48%x117.411.808			42.268.250 88	
		Tramezzi e intonaci				
		60%x8%x117.411.808			5.635.766 78	
		sommano lavori a forfait				47.904.017 66
		totale lavori a misura e forfait				58.964.088 10
		A dedurre il ribasso del 5,35%				3.154.578 71
		restano nette lire				55.809.509 39
						=====
		Visto: IL PRESIDENTE (Comm. Com. te Ubaldo VALLARINO)				
		IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott. Ing. Giovanni ROMA)				