

13

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----==00000==-----

LAVORI di costruzione di Case per Lavoratori in BRIN-
DISI - Quartiere S.Elia - LOTTO A/1 - Cantiere 3150/BR

P.I. n.1312 - LEGGE 14.2.1963, N.60.=

IMPRESA: Luigi SARDELLA e Figli s.r.l. - Fasano -

IMPORTO al netto del ribasso d'asta

dell'11,36% L. 505.346.591.=

CONTRATTO n.5575 del 9/10/1972 registrato a Brindisi

il 16/10/1972 al n.2149 Mod.I.=

-----==-----

VERBALE DI VERIFICA PRELIMINARE

- PROVA IDRAULICA A FREDDO E A CALDO -

L'anno millenovecentosettantasei il giorno sei del
mese di settembre, il sottoscritto Dott.Ing. Antonio
LONGO, Direttore dei Lavori, assistito dal Sig. Anto-
nio MAUTARELLI ed alla presenza del Sig.Francesco SAR-
DELLA, Amministratore Unico dell'Impresa, ha proceduto
alla verifica preliminare dell'impianto termico e

C E R T I F I C A
=====

- 1) CHE con la scorta del contratto e del progetto ese-
cutivo, ha proceduto ad eseguire un accurato control-
lo sia quantitativo che qualitativo dei materiali
impiegati per la esecuzione dell'impianto di cui

trattasi accertando che i suddetti materiali rispon-
dono alle caratteristiche contrattuali;

2) CHE ha sottoposto l'intero impianto ad una pressio-
ne di 6 atmosfere procedendo, nel contempo ed alla
fine, ad una accurata ispezione a seguito della qua-
le ha constatato che non si sono verificate perdi-
te di acqua nè deformazioni permanenti, deducendo
pertanto, che la prova ha avuto esito positivo;

3) CHE portata la temperatura dell'acqua in caldaia
a 90°, ha proceduto alla ricognizione di tutto lo
impianto constatando che l'acqua stessa arriva in
tutti i corpi scaldanti, che le dilatazioni non
hanno dato luogo a fughe o deformazioni permanenti
e che il vaso di espansione contiene a sufficienza
tutte le variazioni di volume dell'acqua dell'im-
pianto in questione.=

SI DEDUCE, pertanto, che la prova è da ritenersi
positiva.=

Per quanto sopra si è redatto il presente verbale
che, letto e confermato, viene sottoscritto dagli in-
tervenuti.=

p. L'IMPRESA e LA DIREZIONE DEI LAVORI

L'Amministratore Unico (Antonio MASTARELLI)

(Francesco SARDELLA)

[Signature]



N. DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Antonio LONGO)

[Signature]