

GESTIONE CASE PER LAVORATORI
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----==ooOoo==-----

LAVORI di costruzione di Case per Lavoratori in BRIN-
DISI - Quartiere S.Elia - Palazzine n.2 per n.60 al-
loggi - Legge 14.2.1963, N.60 - Piano Intervento nu-
mero 1211 - Cantiere 2813/BR.=

IMPRESA Luigi SARDELLA e Figli s.r.l. - FASANO -

IMPORTO a base d'asta L. 454.475.838.=

IMPORTO al netto del ribasso d'asta

del 2,62% " 442.568.571.=

-----=====

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N. 1

L'anno millenovecentosettantadue il giorno ventino-
ve del mese di Settembre nel Cantiere dei lavori sud-
detti:

Il sottoscritto Dott.Ing.Antonio LONGO, Direttore
dei Lavori, unitamente al Sig.Francesco SARDELLA in
rappresentanza dell'Impresa.=

VISTO il verbale di consegna del 15.11.1971 sotto
riserva di Legge registrato a Brindisi il 26.11.1971
al n.10646 Mod.I;

VISTO il contratto n.5425 del 2.12.1971 registrato
a Brindisi il 6/12/1971 al n.2369 Mod.I;

VISTO l'Ordine di Servizio n.1 del 4/11/1972 che
scioglie le riserve di cui innanzi;

CONSIDERATO che è in corso di approvazione una
perizia per lavori di completamento dell'importo net-
to di L.6.660.792.=

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha sospeso i
lavori medesimi che saranno ripresi non appena ap-
provata la perizia suddetta.=


L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da os-
servare in merito alla sospensione dei lavori, che
si intende avvenuta in data odierna, rimanendo anco-
ra disponibili giorni quarantacinque.=

Del che si è redatto il presente verbale che, pre-
via lettura e conferma, viene sottoscritto dalle par-
ti.=

p.L'IMPRESA


L'Amministratore Unico

(Francesco SARDELLA)



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott.Ing. Antonio LONGO)



Visto:

IL PRESIDENTE

(Dott.Raffaele FISCHETTO)

