

12

GESTIONE INA-CASA
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Costruzione di Case per Lavoratori in FASANO - Rio
ne Mucchiai - Cantiere 15633 -

- Imperto a base d'asta L.62.319.045.=
- Imperto al netto del ribasso del
3,50%....." 60.137.878.=
- Contratto n.2125 del 5.8.1959
- Impresa: CARPARELLI Nicola

VERBALE DI PROVE DI CARICO

L'anno millenovecentosessanta, il giorno dieci
del mese di Marzo in Fasano.

Il sottoscritto Direttore dei Lavori, alla presen
za continua del Sig. CARPARELLI Nicola, titolare del
la Impresa appaltatrice dei lavori in oggetto, ha
preceduto alle seguenti prove di carico sulle strut
ture portanti:

- a) - solaie di calpestio del soggiorno-pranzo del
primo piano dell'appart. a sinistra della sca
la centrale della pal.grande;
Luce netta ml. 4,25.
Si carica la striscia mediana della lunghezza
di m.1,00 con sovraccarico di kg.250/mq., realiz

zata con tufi del peso di kg.50 ognuno.=

Il flessimetro adoperato è tipo Fer.=

Il solaio è alto cm.25, di cui cm.20 costituiscono l'altezza dell'interizio.=

La prima lettura effettuata dà uno spostamento dell'indice di mm.0,17: a distanza di tre ore si effettua la seconda lettura e gli indici non hanno subito spostamenti apprezzabili.=

Scaricato il solaio, l'indice è ritornato alla posizione iniziale di "0".=

- b) -balcone del soggiorno-pranzo dell'appartamento a sinistra del 2° piano, ala a valle del fabbricato piccolo.=

Sbalzo libero m.1,50.=

Si carica una striscia della larghezza di metri m.1,00, con sovraccarico di kg.250/mq., realizzate con tufi del peso di kg.50 ognuno.=

La prima lettura effettuata dà uno spostamento di mm.0,116: a distanza di tre ore si effettua la seconda lettura e gli indici non hanno subito spostamenti apprezzabili.=

Scaricato il balcone, l'indice è ritornato alla posizione iniziale "0".=

- c) -rampa di scala fra i primi piani della scala a monte della pal.grande.=

^U
Lunghezza media m.3,50: luce teorica m.3,675.=

¹¹
Gradini riportati in tufo, spessore soletta
portante cm.14,5.=

Si carica tutta la lunghezza della rampa (me-
tri 1,05), con sovraccarico di kg.400/mq., realizza-
te con tufi del peso di kg.50 ognuno.=

La prima lettura effettuata da uno spostamento di
mm.0,23: a distanza di due ore si effettua la se-
conda lettura e gli indici non hanno subito sposta-
menti apprezzabili.=

Scaricata la rampa, l'indice è ritenuto alla
posizione iniziale.=

Letto, confermato e sottoscritto.=

L'IMPRESA	IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Nicola CARPARELLI)	(Dott. Ing. Olindo ANGELINI)
<i>Nicola Carparelli</i>	<i>Angelini</i>



DIRETTORE TECNICO
(Dott. Ing. Giovanni Roma)