



GESTIONE CASE PER LAVORATORI

-Cooperativa Edilizia Silp.3 Soc. a r.l. BRINDISI

Lavori di costruzione di un fabbricato sociale

Coop.Silp.3 - Quartiere Palumbo.=

IMPRESA : GENNARI Gennaro da Oria.=

Importo a base d'asta.....£. 53.644.628

Importo al netto del ribasso

d'asta dello 0,01%.....£. 53.639.264.

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI

L'anno millenovecentosettantuno il giorno 7 11

(~~sette~~ del mese di giugno nel cantiere dei lavori

suddetti. Il sottoscritto Dott.Ing. Nerina Vivarel

li Scarascia, Direttore dei Lavori: :

VISTO il contratto n. 118605 del 16.7.69 registrato

a Brindisi il 22.7.69 al n. 1428 Mod. I;

VISTO il verbale di consegna in data 30.10.69;

VISTO L'art. 5 dell'atto aggiuntivo n.135398 del

20.10.70 che proroga di gg.60 i termini per

la ultimazione dei lavori;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori in da-ta

27 novembre 1970;

CONSIDERATO che sono cessate le ragioni per le qua

li fu necessario sospendere i lavori;

O R D I N A

la ripresa dei lavori di costruzione del fabbricato

sociale della Coop. Edilizia Silp. 3, ripresa che
si intende a partire da oggi stesso. =


Poiché al momento della sospensione dei lavori
erano rimasti, per il compimento di essi, giorni
utili 5 (cinque), e che la sospensione è stata di
complessivi giorni 192, la nuova scadenza del
tempo utile resta fissata al giorno 11 giugno 71. =
Del che si è redatto il presente verbale che, pre
via lettura e conferma, viene sottoscritto dalle
parti. =

L'IMPRESA



IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. Nerina Vivarelli Scarasolo



Visto:

IL PRESIDENTE DELLA COOP. SILP. 3. =

