

GESTIONE INA-CASA
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori in
Brindisi - Cooperativa C.E.P.A.I. - Cantiere n°16012
Rione Commenda -

Impresa: SERAFINI Giovanni - L e c c e -

Importo a base d'asta L.36.800.000,=

Importo netto del ribasso 6,85% L.34.279.200,=

Importo perizia suppletiva L. 3.416.130,=

. VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessanta, il giorno sette del
mese di Novembre in Brindisi;

Il sottoscritto Dott. Ing. Leonardo Potì, Direttore
dei Lavori, unitamente all'Impresa Serafini Giovanni;

VISTO il contratto n.2198 del 28.12.1959 reg. a
Brindisi l'11.1.1960 al n.1174 Mod.I Vol.115;

VISTO il verbale di consegna in data 13.1.1960;

VISTO il verbale di sospensione in data 29.9.1960;

VISTO il verbale di consegna in data 5.9.1960 rela
tivo all'impianto di riscaldamento affidato
alla ditta GAMBÀ ;

CONSIDERATO che l'avanzamento dei lavori del sud-

detto impianto di riscaldamento consente la ripresa dei lavori di rifinitura.

Il sottoscritto Direttore dei Lavori, ha convenuto che i lavori si possono riprendere considerando che sono venute a cessare le cause che determinarono la sospensione dei lavori medesimi.

L'Impresa dichiara di non avere nulla da osservare in merito alla ripresa dei lavori, che s'intende avvenuta in data odierna, rimanendo ancora disponibili giorni 100 (cento) e quindi l'ultimazione definitiva dei lavori dovrà avvenire il giorno 15.2.1960.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI
(SERAFINI Giovanni) (Dott. Ing. Leonardo PETTI)

Serafini Giovanni

Leonardo Petti

Visto:

IL DIRETTORE TECNICO IACP
(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto:

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

