

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Abitazioni per Lavoratori
Agricoli Dipendenti in VILLA CASTELLI - Legge 30.12
1960 N.1676 - Esercizio 1966 -

IMPRESA: Soc.Coop.CO.RE.FA. - Fasano -

Importo a base d'asta.....£. 51.980.000=

" al netto del ribasso dello 0,93 £.51.496.586=

=====00000=====

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N.1

L'anno millenovecentosessantasette il giorno venti-
due del mese di settembre nel cantiere dei lavori
suddetti.)

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni Roma, Direttore
dei Lavori, unitamente all'Impresa Soc.Coop.CO.RE.
FA.;

VISTO il contratto n.4757 del 4/7/66 registrato a
Brindisi il 6/7/1966 al n.1218 - Mod.I;)

VISTO il verbale di consegna in data 1 agosto 1966
che fissava per il giorno 26 Luglio 1967 il
termine per la ultimazione dei lavori;

VISTO il verbale di ~~sospensione~~ dei lavori in data
5 Giugno 1967;

CONSIDERATO che sono stati eseguiti i lavori di ca-

nalizzazione idrica principale, non rimangono che
da effettuare i singoli allacciamenti alle palazzine.-

L'Impresa dichiara di non avere nulla da osservare
in merito alla ripresa dei lavori, che si intende
avvenuta in data odierna e poichè rimanevano disponibili
cinquantadue, il termine utile per la
ultimazione dei lavori viene a scadere il giorno 12
novembre 1967.-

Del che si è redatto il presente verbale che, previa
lettura e conferma, viene sottoscritto dalle
parti.-

L'IMPRESA
(Soc. Coop. CO.RE.FA.)
Coop. Edil. "CO.RE.FA." - FASANO
Il Presidente

P. Carpani

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

[Signature]

Visto:

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te. U.G. VALLARINO)

