

ISTITUTO NAZIONALE CASE IMPIEGATI DELLO STATO

I.N.C.I.S.

LAVORI DI COSTRUZIONE DEL 111° LOTTO DELL'INCIS, IN

BRINDISI

IMPRESA: GIONANNI PATI DI VITO)

(Contratto: 6.XII.1939)

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'anno Milleenovecentoquarantuno il giorno nove
Novembre in BRINDISI;

Il sottoscritto INGEGNERE DIRETTORE DEI LAVORI
sopraindicati; constatato che in seguito alla incur-
sione nemica della notte dell'8 c.m. il fabbricato
3° lotto dell'INCIS è stato danneggiato in varie
parti per cui si rende necessario provvedere alle
riparazioni occorrenti, mentre non sarebbe possibile
continuare l'esecuzione dei lavori principali dato
la sovrapposizione dei lavori;

SOSPENDE:

da oggi l'esecuzione dei sopraindicati lavori, salvo
riprenderli appena saranno cessate le cause che
hanno determinato la sospensione di essi.

Del che si è redatto il presente verbale ai sen-
si dell'Art.16 del Regolamento 28 Maggio 1895, n°350

che letto e confermato viene sottoscritto dalle
parti.=

L'IMPRESA

(F.to: Ing. Giovanni PATI)

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(F.to: Ing. Rocco MANZO)

(Contratto: S. M. 1.1.1.)