

.....ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

..... DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====oOo=====

LAVORI di costruzione alloggi di E.R.P. nel Comune

di CAROVIGNO-Alloggi n° 28

P.I. N° 002 / 118/1 =

LEGGE N° 457 del 5.8.1978. = ...^{h^e}... Biennio ...²....

IMPRESA: E.M.L. SAR. TOM. S.r.l. con Sede in FASANO....

IMPORTO dei lavori a base d'asta £ 1'415'400'000 ... =

..... al netto del ribasso del 11,72% = £ 1'249'779'960 ... =

..... 1^ Perizia suppletiva al netto " 359'810'877 ... =

..... 2^ " " " " " =

SOMMANO £ 1'609'590'837 ... =

CONTRATTO N° 6130 del 22/7/87, reg.to a Brindisi

il 14/9/87 al N° 3866, Mod. I =

=====oOo=====

VERBALE DI VERIFICA PRELIMINARE E PROVA IDRAULICA

..... A FREDDO E A CALDO

L'anno MILLENOVECENTOTTANTOTTO, il giorno QUOTTO

del mese di GENNAIO, il sottoscritto Dott. Ing.

Antonio LONGO, Direttore dei Lavori in

oggetto, alla presenza del Sig. Comm. SARDELLA

in qualità di Amministratore Unico della E.M.L. SAR. TOM. S.r.l.

Appaltatrice, appositamente convocato presso i quin-

dicati edifici ed assistito dal *Geom. Giancarlo*....

LACHEZZA.....di questo Istituto Autonomo Case
Popolari,

C E R T I F I C A

1)-che sulla scorta del contratto e del progetto ese-
cutivo, ha proceduto ad eseguire un accurato con-
...trollo quantitativo e qualitativo dei materiali

...impiegati per l'impianto termico, accertando che:

gli stessi rispondono ai requisiti indicati dal
Capitolato d'Appalto allegato al contratto, e

2)-che ha sottoposto le tubazioni ad una pressione
di.....atmosfere, gradualmente con apposita pom-
pa manuale a leva, procedendo, nel contempo ed alla
...fine, ad una accurata ispezione a seguito della
quale ha constatato che: *non si sono verificate*

perdite di acque né deformazioni permanenti.

3)-che portando la temperatura dell'acqua in caldaia
a *90*.....gradi centigradi, ha proceduto alla ricogni-
zione dell'impianto constatando che: *l'acqua*....

stessa affluisce a tutti i corpi riscaldanti, le apparecchiature
elettiche, di sicurezza e di alimentazione in centrale
funzionano regolarmente.

Pertanto, si deduce, che la prova è da ritenersi

POSITIVA

Del che si redige il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto dagli intervenuti.==

L'IMPRESA

L'ASSISTENTE TECNICO

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Dott. Ing. Antonio Longo

