

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

LAVORI di costruzione di Case Popolari nel Comune
di Brindisi - Quartiere S. Elia Est - Fabbricato 2/b

Alloggi 32 - Vani convenz. 192. =

LEGGE 22/10/1971, n. 865 e 27/5/1975, n. 166.

Impresa: DE GENNARO Giuseppe - Bari -

Importo a base d'asta £. 453.120.000=

" depurato del ribasso d'asta

del 5,18% £. 429.648.384=

CONTRATTO in corso di perfezionamento. =

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N.1

L'anno millenovecentosettantasei, il giorno due del
mese di Aprile in Brindisi;

Il sottoscritto Dott. Ing. Antonio LONGO, nella sua
qualità di Direttore dei Lavori, unitamente al sig.

DE GENNARO Giuseppe, titolare dell'impresa:

- VISTO il verbale di consegna dei lavori in data
29/3/76 che fissava l'ultimazione degli stessi per
il 23/3/1977;

- CONSIDERATO che, allo stato attuale, si rende ne-
cessaria la deviazione della strada vicinale che at-
traversa parte del cantiere di cui all'oggetto;

- CONSTATATO che dando inizio ai lavori si renderebbe impossibile il transito pubblico sulla suddetta strada, con grave pregiudizio al centro di attività del cantiere, ne dispone la sospensione dalla data odierna fino all'avvenuta deviazione della stessa già disposta all'atto della consegna dei lavori;
L'Impresa dichiara di non avere nulla da osservare in merito alla sospensione restando disponibili per l'esecuzione dei lavori giorni 355 (trecentocinquantacinque) naturali e consecutivi.

Dal che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA
(DE GENNARO Giuseppe)

IL DIRETTORE TECNICO I.A.C.P.

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Antonio LONGO)



IL PRESIDENTE

Dott. Raffaele FISCHEITTO