

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori Agricoli
li Dipendenti in MESAGNE - Legge 30.12.1960 n°1676-
Esercizio 1961/62-1962/63-1963/64 -

IMPRESA: Ing. Luigi MAGGI da Mesagne nato l'8.6.1918
in Francavilla Fontana -

Importo a base d'asta.....L.117.750.000=

Importo netto del ribasso dell'1,95%." 115.453.875=

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantaquattro il giorno un
dici del mese di Luglio nel Cantiere dei lavori sud
detti.=-

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore
dei Lavori:

VISTO il contratto n°4212 del 10.5.1963 registrato
a Brindisi il 25.5.1963 al n°1611 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 3.6.1963 che
fissava per il giorno 2.6.1964 il termine per
l'ultimazione dei lavori;

VISTO il verbale di proroga dell'1.6.1964 che fis-
sava il nuovo termine per l'ultimazione dei lavo
ri per il 17.7.1964;

CONSIDERATO che il Comune non ha ancora provveduto a fornire la zona dei servizi pubblici nè ha fatto conoscere le quote della fognatura comunale, per cui non è possibile procedere alla realizzazione della rete fognante dei fabbricati e conseguente sistemazione esterna degli stessi.

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha sospeso i lavori medesimi che verranno ripresi non appena il Comune avrà fatto conoscere le suddette quote.=

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da conservare in merito alla sospensione che decorre da oggi rimanendo ancora disponibili giorni sette.=

Di quanto sopra si redige il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.=

L'IMPRESA

(Dott. Ing. Luigi MAGGI)

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)

