

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

000. Comitato di Attuazione Piano ABILAG

Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi.

Legge 30-12-60, n° 1676 - Piano di Attuazione Costruzione Abitazioni Lav. Agr. Dip.

Costruzione di una abitazione nel Comune di Cellino

S. Marco alla contrada " Pecorari "

Ditta. TURCO Giuseppa - Lavori in proprio -

RELAZIONE SULLE PREVISIONI E SUL COSTO GENERALE

DELL' OPERA DI CUI ALL' ART. 9 DELLA CITATA LEGGE.

Previsioni di progetto autorizzate con decreto n° 2056 del 15-2-68

1)-Per acquisto suolo e spese relat.	L. 742.980
2)-Per lavori a consuntivo	" 3.167.000
3)-Per prog. e D.L.	" 129.847
4)-Per Ass. e Gest. Lav. all' IACP	" 60.173
Totale somma autorizzata	<u>L. 4.100.000</u>

COSTO GENERALE DELL' OPERA

1)-Per acquisto suolo e spese relative	
come da atto per Notar Corciulo	L. 726.700
2)-Per lavori come da stato Finale	" 3.079.350
3)-Per prog. e d.l. 4,10°/°	" 126.253
4)-Per Ass. e Gest. Lav. 1,90°/°	" 58.508
Totale somma utilizzata	<u>L. 3.990.811</u>

../..

ECONOMIA RISPETTO ALLA SOMMA AUTORIZZATA

Somma autorizzata L. 4.100.000

= Somma utilizzata " 3.990.811

Somma Residua L. 109.189

RISULTATI OTTENUTI

La costruzione e' stata realizzata bene, con ottimi
magisteri e con l'impiego di buoni materiali, otte-
nendo un'abitazione funzionale, disimpegnata e rispon-
dente alle necessita' della ditta interessata.

Brindisi 11 15 OTT. 1970

Il Direttore Tecnico IACP

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto:

Il Presidente

Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)

