

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

LAVORI di manutenzione straordinaria al lotto 11°
di Case Popolari in Fasano - Via Giardinelli.
li.=

IMPRESA: Geom. Mario ATTOLINI - Ostuni (BR) -

IMPORTO: a base d'asta £. 5.110.000=

- " al netto del ribasso d'asta

del 3,248% £. 4.944.028=

CONTRATTO in data 14/12/1978 registrato a Brindisi

il 21/12/1978 al n. 2658 Mod.II°.=

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N. 1

L'anno millenovecentosettantotto il giorno 28 (ven-
totto) del mese di Dicembre in FASANO.

Il sottoscritto Dott.Ing. Antonio LONGO, nella sua
qualità di Direttore dei Lavori, unitamente al sig.
Mario ATTOLINI, titolare dell'Impresa esecutrice
dei lavori in oggetto;

- VISTO il verbale di consegna dei lavori in data
14/12/1978 che fissava l'ultimazione degli stes-
si al 18/1/1979;

- CONSIDERATO che non si può proseguire nei lavori
relativi alle opere di rivestimento dei prospet-

ti esterni a causa del perdurare delle precipitazioni atmosferiche che hanno completamente impregnato le murature, cosa questa che pregiudica il buon esito dei lavori.

Il sottoscritto Direttore dei lavori ordina la sospensione dei lavori stessi in data odierna.

L'Impresa dichiara di non avere nulla da osservare in relazione alla presente sospensione che si protrarrà fino a quando le murature non saranno perfettamente asciutte.

Restano disponibili, pertanto, 22 gg. alla ultimazione dei lavori.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(geom. Mario ATTOLINI)

(Dott.Ing. Antonio LONGO)

