

Provincia di Brindisi Comune di Brindisi

Lavori di costruzione di case per gli Impiegati
delle State nell'orte di S. Teresa .

Impresa: Cav.Pasquale Abbate e Piccinni Cesime

Contratte 2 Febbraio 1928

Tempe utile per dare ultimati i lavori: Mesi due dal
la data della consegna (Art.41 Capitolato Speciale
d'appalte)

Preroghe accerdate: mesi tre (nota 14 Ottobre 1929

Intendente di Finanza di Brindisi)

Scadenza del tempe utile per l'ultimazione dei lave-
ri 4 Gennaio 1930

Verbale di ultimazione

L'anne millenevecentetrenta, addì 11 del mese di Lu-
glie il settescritte Direttore dei Lavori Ing.Tele-
sfere Tarchioni, pertatesi nella località S.Teresa ,
ove serge il fabbricate per l'alleggie degli Statali
essende presente l'Impresa Cav.Pasquale Abbate & Co-
sime Piccinni, ha constatate che i lavori tutti, sia
del progette principale, che delle perizie suppletti-
ve per la fermazione di muragliene e scalinata, per

sistemazione di strade all'ingiro, per impianto di lavanderia ecc. sene completamente ultimati .

Si é rilevato che lavori del progette principale erano finiti fine dal 4 Gennaio 1930, scadenza del tempo utile per l'ultimazione dell'opera, cosicchè, fine dall'ottobre 1929, veniva un primo quarto, dietro l'autorizzazione dell'Istituto e col nulla osta dell'Impresa, occupato dal Comm. Falcene, Questore di Brindisi; ed un secondo quartone, successivamente, nel Dicembre delle stesse anno, veniva locato al Maggiore dei R.R.C.C..

Il periodo dal 4 Gennaio 1930 ad oggi, veniva, dall'Impresa, impiegato nella formazione di marciapiedi e di strade all'ingiro del fabbricato, lavoro ordinato all'appaltatore in seguito alla nota dell'Intendente di Finanza del 9 Gennaio 1930; negli impianti dei cantieri d'acqua voluti dall'Intendente, e che richiesero varie tempo dall'ordinazione al loro arrivo; dall'esecuzione delle opere richieste in seguito alla visita del Presidente dell'I.N.C.I.S., come da nota dell'Intendente del 15 MARZO 1930 e conferme alla perizia trasmessa il 4 Aprile 1930 approvata con nota dell'Intendente del 15 Aprile stesse anno; dalla costruzione della lavanderia richiesta dall'Intendenza verbalmente e negli ultimi tempi.

Di quante sopra si é estese il presente verbale a
tutti gli effetti di legge e di contratte .

L'IMPRESA

L'INGEGNERE DIRETTORE dei lavori

Abbate Ragusa *Giuseppe Raulin*
M. Cicci *Raj*