

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

LEGGE 5/8/78 n.457 art.41 P.I.001/71/1 Settore "A".

LAVORI di costruzione di Case Popolari in BRINDISI

Rione Perrino - Comparto "M" - Lotti 1 - 1° Bien-
nio -

IMPRESA: EDI.CO.M. s.r.l. da Bari.

CONTRATTO n. 5958 del 4/7/1980 registrato a Brindi-
si l'11/7/1980 al n. 2912 Mod.I°.

VERBALE DI VERIFICA PRELIMINARE E PROVA IDRAULICA A
FREDDO E CALDO IMPIANTI TERMICI E IDRICI -

L'anno millenovecentottantuno, il giorno due del
mese di febbraio, sul cantiere dei lavori suddetti
si sono trovati:

- il Geom. Vincenzo PIERRI, in rappresentanza del-
la Direzione dei lavori;
- l'ing. Filippo DE CRISTOFARO, in rappresentanza
dell'Impresa EDI.CO.M. s.r.l. da Bari;

per procedere, con l'assistenza della ditta esecu-
trice degli impianti, all'accurata verifica e prova
degli impianti medesimi, riscontrando:

- che i materiali impiegati rispondono alle carat-
teristiche di quelli previsti in contratto;

- che gli impianti, sottoposti ad una pressione di sei atmosfere, non hanno dato luogo, durante la durata delle prove, a perdite nè a deformazioni permanenti;

- che dopo aver portato la temperatura dell'acqua in caldaia a 90°, si è constatato che l'acqua stessa arriva in tutti i corpi scaldanti;

- che le dilatazioni non hanno dato luogo a fughe e deformazioni permanenti.

Si è dedotto, pertanto, che la prova è da ritenersi positiva.

Per quanto sopra si è redatto il presente verbale, che letto e confermato viene sottoscritto dagli intervenuti alle prove suddette.

PER L'IMPRESA

(Dott. Ing. Filippo de CRISTOFARO)

PER LA DIREZIONE DEI LAVORI

(Geom. Vincenzo PIERRI)

VISTO: IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. ing. Antonio LONGO)

