

2

=====000=====

di BRINDISI -Alloggi n° 48

P.I. N° 001/117/1

LEGGE N°457 del 5.8.1978.= ...IV... Biennio.....

EMPRESA: EDIL SARTORI S.r.l. con Sede in: FASANO

IMPORTO dei lavori a base d'asta £ 2.704.350.000. =

..... al netto del ribasso del 12,23% = £ 2.371.985,385 =

.....1^ Perizia suppletiva al netto.....".....512'341'086.....=

$$\{ \dots , 2^{\wedge} , " , \dots , " , \dots , " , " , \dots , " , \dots =$$

SOMMANO.....£2'884'326'471.=

CONTRATTO N° 6145 del 23/10/1987, reg.to a Brindisi

il. 27/11/1987 al. No. 4455 Mod. I.....=

.....oo

.....A.FREDDO.E.A.CALDO.....

L'anno MILLENOVECENTOTTANTOTTO, il giorno DIECI

del mese di NOVEMBRE....., il sottoscritto Dott. Ing.

Autunno.....Longo.....,Direttore dei Lavori in

oggetto, alla presenza del Sig. Comm. SARDILLA.

in qualità di AMMINISTRATORE UNICO DELLA EDIL.SAR.TOM. S.r.l.

Appaltatrice, appositamente convocato presso i suin-

dicati edifici ed assistito dal Geom. Giancarlo

LACQUAZZA di questo Istituto Autonomo Case

Popolari,

C E R T I F I C A

1)-che sulla scorta del contratto e del progetto esecutivo, ha proceduto ad eseguire un accurato controllo quantitativo e qualitativo dei materiali

impiegati per l'impianto termico, accertando che:

gli stessi rispondono ai requisiti indicati del

Capitolato d'Appalto allegato al contratto.

2)-che ha sottoposto le tubazioni ad una pressione

di sei atmosfere, gradualmente con apposita pompa

manuale a leva, procedendo, nel contempo ed alla

fine, ad una accurata ispezione a seguito della

quale ha constatato che: non si sono verificate

perdite di acqua né deformazioni permanenti.

3)-che portando la temperatura dell'acqua in caldaia

a 90 gradi centigradi, ha proceduto alla ricogni-

zione dell'impianto constatando che: l'acqua

stessa arriva in tutti i corpi riscaldanti, che appare

chiusure elettriche, di sicurezza e di alimentazione in

centrale funzionano regolarmente.

Pertanto si deduce che la prova è da ritenersi

POSITIVA

Del che si redige il presente verbale che, letto
e confermato, viene sottoscritto dagli intervenuti.==

L'IMPRESA

EDIL SAR...
L'Amministratore

L'ASSISTENTE TECNICO

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Antonio Longo)

