

13

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

~~000~~
LAVORI di riparazione infissi esterni, tinteggiatura
e verniciatura ai Lotti 3°, 4°, 5° e 6° in FRANCAVIL-
LA FONTANA - Via Boito - Legge 2/7/1949 N° 408. =

IMPRESA : LEGROTTAGLIE Francesco - Fasano -

Importo perizia a base d'asta : L. 2.600.000. =

Importo perizia al netto del ribasso
d'asta dell'1,50 % . L. 2.561.000. =

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

P R E M E S S E . :

PERIZIA DI PROGETTO in data 30/12/1967 per l'ammonta-
re di L. 2.600.000, redatta dall'Ufficio Tecnico del
lo Istituto Autonomo per le Case Popolari della Pro-
vincia di Brindisi in ottemperanza alla delibera I.
A.C.P. - Brindisi - N° 1479 del 12/8/1967, resa ese-
cutiva con Ordine di servizio N° 3569 del 2/4/1968. =

SOMME AUTORIZZATE :

a) - per lavori a base d'asta L. 2.600.000. =

CONTRATTO in data 12/6/1968 N° 5179 registrato a Brin-
disi il 15/6/1968 al N° 1097 Mod. I con il quale i la-
vori di che trattasi venivano affidati all'Impresa LE
GROTTAGLIE Francesco per l'importo di L. 2.561.000 al
netto del ribasso dell'1,50 % . =

CONSEGNA E DURATA DEI LAVORI : i lavori vennero consegnati l'1/7/1968 come risulta dal relativo verbale in pari data per cui la scadenza dei lavori veniva fissata per il 30/9/1968. =

ULTIMAZIONE DEI LAVORI : è stata accertata il giorno 30/9/1968 come risulta dal verbale in pari data e quindi in tempo utile. =

ANDAMENTO DEI LAVORI : i lavori si sono svolti in conformità dei patti contrattuali e delle disposizioni della Direzione Lavori. =

ASSICURAZIONE OPERAI : l'Impresa ha assicurato i suoi operai presso l'I. N. A. I. L. di Brindisi con polizza N° 12971/3 con decorrenza continuativa. =

STATO FINALE DEI LAVORI : redatto in data 29/11/1968 dal quale risulta che l'ammontare complessivo dei lavori al netto è di Lire 2.209.260,44 e poichè sono stati pagati n° 2 certificati d'acconto per l'importo di L. 1.960.000.== Resta il credito netto dell'Impresa, L. 249.260,44 (diconsi Lire DUECENTOQUARANTANOVEMILADUECENTOSESSANTA e 44/100). =

TUTTO CIO' PREMESSO

Il sottoscritto Direttore Tecnico I.A.C.P. nella visita effettuata il giorno 27 gennaio 1969 :
RICONOSCIUTO che i lavori furono eseguiti in confor-

mità delle previsioni del progetto con i materiali richiesti, con le dimensioni prescritte e conformi alle prescrizioni contrattuali ed alle disposizioni della Direzione Lavori;

VISTO gli atti contabili che sono stati compilati a norma del Regolamento 25/5/1895, n° 350, e che i prezzi adottati sono quelli di contratto;

CONSIDERATO che i lavori sono stati ultimati in tempo utile;

CONSIDERATO che l'Impresa ha regolarmente provveduto alla assicurazione degli operai;

CONSIDERATO che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi contrattuali ed agli ordini dati dalla Direzione dei Lavori;

CONSIDERATO che è stato provveduto alla revisione tecnico-contabile degli atti di contabilità finale;

C E R T I F I C A

che i lavori sopra menzionati sono stati regolarmente eseguiti; liquida secondo le risultanze del conto finale a L. 2.209.260,44 l'importo dei lavori e poichè all'Impresa sono stati versati acconti per Lire L. 1.960.000.=

D I C H I A R A

pagabile all'Impresa LEGROTTAGLIE Francesco -Fasano- la somma di L. 249.260,44 (lire DUECENTOQUARANTANOVE=

MILADUECENTOSESSANTA e 44/100) a saldo di ogni suo
avere per l'esecuzione dei lavori di che trattasi sal
vo la definizione degli obblighi assicurativi e la su
periore approvazione del presente atto. =

BRINDISI, li 3 marzo 1969. =

L'IMPRESA IL DIRETTORE TECNICO IACP
(LEGROTTAGLIE Francesco) (Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Legrottaglio

Visto:

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)

