

LEGGE 30/12/1960 - N.1676

PIANO ATTUAZIONE AMPLIAMENTO E RIATTAMENTO ABITAZIONI LAVORATORI
AGRICOLI DIPENDENTI.

Lavori in economia

Ditta : L A N E V E P A S Q U A da ORIA

R E L A Z I O N E

DI ACCOMPAGNAMENTO ALLO STATO FINALE DEI LAVORI DI CUI INNANZI

Progetto redatto in data...^{23/6/1964}.....

dell'importo complessivo di £:2.994.293 di cui £:2.824.805
per lavori in economia e £:169.488 per sorveglianza e dire-
zione.

Con contratto in data 31/12/1965, n° 4702 di Rep.i lavori fu-
rono concessi in economia alla proprietaria LA NEVE PASQUA.

CONTO FINALE A CREDITO DALLA DITTA A SALDO: Il conto finale è
stato regolarmente redatto ed è stato sottoscritto senza riser-
ve dalla ditta nelle seguenti risultanze:

Importo totale dei lavori eseguiti	£:2.818.696
1° certificato in data 9/3/66	£: 729.000
2° certificato in data 25/5/66	" 930.000
3° certificato in data 27/10/66	" 860.000
somme pagate	£:2.519.000 <u>2.519.000</u>
a saldo resta un credito della ditta di	£: <u>299.696</u> =====

Oria, 20/I/1966

LA PROPRIETARIA

La Neve Pasqua

IL DIRETTORE TECNICO



[Signature]