



ALL 6

GESTIONE CASE PER LAVORATORI
ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI: di costruzione di Case per Lavoratori (GESCAL)

in Brindisi, Quartiere S. Elia-Lotto B-P.I. 1312-Cant.

n°3212 per complessivi 62 alloggi - Vani 378.-

Legge 14/2/1963 n°60.

IMPRESA: PAMPO Vittorio - Lecce.-

CONTRATTO: in data 18.10.1972 n°5576 di rep.registrato

a Brindisi il 24/10/1972 al n°2217 mod.1.-

IMPORTO: contrattuale netto di L . 385.160.674=

VERBALE DI ACCERTAMENTO DANNI DI FORZA MAGGIORE

Premesso che con lettera raccomandata del 6/3/1974
e successivo telegramma in data 8.3.1974 l' Impresa
Vittorio Pampo assuntrice dei lavori ha denunciato
a questa Direzione Lavori che le piogge torrenziali
cadute il 5.3.1974 hanno reso impraticabile i siti
di lavoro per la presenza di acqua zenitale;=====
-che l' Impresa ha invocato l' applicazione dell' art.
30 del Capitolato Generale di Appalto del 16.7.1962
n°1063;=====

Il sottoscritto Dott. Ing. Pier Francesco Pinto Diret=
tore dei lavori, previa comunicazione alla stazione
appaltante, avendo dato preavviso all' Impresa, si e'

./.

recato sul posto per l' accertamento in contraddittorio di quanto denunciato e oggi 13 /3/1974 assistito dai seguenti Signori:

1) Sig. Pampo Vittorio titolare dell' Impresa omonima assuntrice dei lavori;

2) Sig. Geom. Aurelio Ferrierotecnico dell' Impresa;

ha proceduto ad una accurata visita dei luoghi e delle opere danneggiate, ai sensi ed agli effetti dell' art. 25 del regolamento 25.5.1895 n° 350 eseguendo i rilievi ^{GEOMETRICI ?} gemotrice dello stato attuale di esse riscontrando ed accertando quanto segue:

1) Fabbricato A Pinaterreno, scoscendimenti dei vespai e dei massetti dei servizi tecnici; =====

2) Fabbricati C e D abbassamento dei terreni ripostati in colmata e per una profondita di cm. 60 e 80; cedimenti e sconvolgimento delle murature di fondazione in tufo per i servizi tecnici per un' altezza di cm. 75; =====

3) Si sono riscontrati inoltre danni alle opere provvisoriale di cantiere, al muro provvisirio di recinzione, alle impalcature ed alla gru. -

Così fatto, letto e confermato si sottoscrive.

