

9

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====00000=====

LEGGE 27.5.1975 n°166 -

LAVORI di manutenzione straordinaria e risanamento
di alloggi popolari in Brindisi alla Via Ver
silia, Largo Peucetia, Alto Adige delle Murge
Ex Cantiere 11251 (PERIZIA n°23)

IMPRESA - Geom.PERUGINO Cesario - Brindisi.-

IMPORTO DEI LAVORI a base d'asta a

carico del finanziamento di cui al

la Legge 166.....£.55.113.605,==

Idem a carico dell'I.A.C.P....." 14.836.395,==

Importo dei lavori a base d'asta....£.69.950.000,==
=====

CONTRATTO in data 1.12.1978 n.5879 di Rep., registra
to a Brindisi l'11.12.1978 al n.4629 Mod.I°.

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N° 1

L'anno millenovecentosettantanove, il giorno 16 (se-
dici) del mese di febbraio in Brindisi.

Il sottoscritto Dott.Ing. Antonio LONGO, nella sua
qualità di Direttore dei lavori, unitamente all'Impre
sa PERUGINO Cesario, esecutrice dei lavori in ogget
to;

8

- VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 7.8.1978 che fissava l'ultimazione degli stessi per il giorno 3.4.1979;

- CONSIDERATO - che non é opportuno che vengano eseguiti i lavori di intonaco esterno sulle nuove murature d'attico e sulle facciate dei fabbricati, perché le murature risultano totalmente pregne di umidità, situazione che é ulteriormente aggravata dal perdurare delle precipitazioni atmosferiche; il sottoscritto Direttore dei Lavori ordina in data odierna la sospensione dei lavori stessi che perdurerà fino a quando le condizioni atmosferiche non ne consentiranno la ripresa in condizioni di sicurezza per la buona riuscita dei lavori.


L'Impresa dichiara di non aver nulla da osservare in relazione alla presente sospensione.

Restano disponibili, pertanto, 47 gg. alla ultimazione dei lavori.

Del che si é redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA

(Geom. Cesario PERUGINO)



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

