

GESTIONE CASE PER LAVORATORI

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori in FRAN
CAVILLA FONTANA - Quartiere S.Lorenzo - Palazzine n°
2 per n° 12 alloggi - Legge 14/2/1963 N° 60 - Piano
Intervento n° 1069.==

Impresa : VERGALLO Vincenzo - S.Pietro Vernotico -

Importo a base d'asta L. 63.045.100.==

Importo al netto del ribasso d'asta

del 7,19 %/° L. 58.512.158.==

=====

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantanove il giorno ven
tidue del mese di aprile nel Cantiere dei lavori sud
detti.==

Il sottoscritto Dott.Ing. Giovanni ROMA, Diretto
re dei Lavori, unitamente all'Impresa VERGALLO Vin=
cenzo;

VISTO il contratto n° 5232 dell'8/4/1969 registrato

a Brindisi l'11/4/1969 al n° 697 Mod. I;

VISTO il verbale di consegna del 15/4/1969;

CONSIDERATO che non e' stato provveduto da parte del
l'E.N.E.L. allo spostamento di una linea elettrica ad

alta tensione i cui pali insistono sul suolo ove dovranno sorgere le palazzine.=

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha sospeso i lavori medesimi che saranno ripresi non appena lo E.N.E.L. avra' eseguito lo spostamento dei pali di cui sopra.=

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osservare in merito alla sospensione dei lavori, che si intende avvenuta in data odierna, rimanendo ancora disponibili giorni 353. (trecentocinquantaquattro').=

Del che si e' redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(VERGALLO Vincenzo)

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Vergallo Vincenzo

Visto:

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com/te U.G. VALLARINO)

