

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI  
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori di costruzione di Case Popolari "a Locazione"  
nel Comune di Brindisi-Lotti 32°,33°,34°,-quartiere  
S.Elia.

Legge 4/11/1963 n°1460 - Es.1963/64 - 1965-1966

IMPRESA:Dott.Ing.Ruggero LECCISI - BRINDISI

Importo a base d'asta.....L.181.500.000=

Importo al netto del ribasso d'asta

del 6,90%.....L.168.976.500=

CONTRATTO n°4817 del 10/2/1967 registrato a Brindisi

il 21/2/1967 al n° 332 Mod. I

~~~~~

VERBALE DI RIPRESA LAVORI N° 2

L'anno millenovecentosessantanove il giorno venti-  
quattro del mese di Novembre.

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni Roma,Direttore  
dei Lavori;

Visto il contratto di epigrafe;

Visto il verbale di consegna in data 11.12.1967;

Visto l'ordine di servizio dell'11/9/68 con cui si  
sospendevano i lavori;

Visto:il verbale di riforma dei lavori n° 1 del

3/1/69-che fissa il termine utile per la ultimazione

per il 29/3/69;

Visto: il verbale di sospensione lavori n°1 del  
18/2/69-

Considerato che il Provveditorato Regionale alla  
OOPP ha approvato con provv. N°25580 del 10/11/69  
perizia supplitiva e di variante di £.3.016.760, in  
corso di registrazione. Il sottoscritto Direttore dei  
Lavori al fine di non procrastinare ulteriormente  
le esecuzioni dei lavori ha convenuto che i lavori  
stessi si possono riprendere.

L'Impresa ha dichiarato di non aver nulla da osserva-  
re in merito alla ripresa dei lavori, che si intende  
avvenuta in data odierna, rimanendo ancora disponibi-  
li giorni quaranta, pertanto l'ultimazione dei lavo-  
ri dovrà avvenire il giorno 2 del mese di Gennaio  
dell'anno millenovecentosettanta.

Dal che si è redatto il presente verbale, che previa  
letture e conferme, viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Ruggero LECCISI)

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)



VISTO

PRESIDENTE

Com. le Ubaldo Vallerino